


RELATÓRIO DE GESTÃO

SEOP 2023



SECRETARIA DE
OBRAS PÚBLICAS



GOVERNO DO
PARÁ

**SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS
BENEDITO RUY SANTOS CABRAL**

SECRETÁRIO ADJUNTO
Valdir Parry Acatauassu

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
Cíntia dos Santos Figueiredo

NÚCLEO JURÍDICO
Mauricio de Jesus Nunes da Silva

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO
Bruno de Oliveira Magno

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
Maria Samara Lima Ramos

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Ângelo do Nascimento Gonçalves

DIRETORIA FINANCEIRA
Marcus Patrick Pereira Ewerton

DIRETORIA TÉCNICA
Morgana Azevedo Benevenuto

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Cristina de Farias Guedes Vieira

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E CONFORMIDADE
Gilmar Franco Mota

ELABORAÇÃO

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Maria Samara Lima Ramos

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ORÇAMENTÁRIO

Ellen Né da Silva - Coordenadora

Edilma Rossas Novaes de Moraes - Técnica

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	5
CAPÍTULO I.....	6
PRINCIPAIS OBRAS E ENTREGAS.....	6
1.1. PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE.....	7
1.1.1. Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba.....	7
1.1.2. Realização de Obras de Abastecimento de Água.....	9
1.1.3. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas.....	10
1.2. PROGRAMA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO.....	12
1.2.1. Implantação de Equipamentos Turísticos.....	12
1.3. PROGRAMA ESPORTE E LAZER.....	15
1.3.1. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer.....	15
CAPÍTULO II.....	16
O QUE FIZEMOS EM 2023?	16
2.1. COMPROMISSOS REGIONAIS / PROJETOS PRIORITÁRIOS	17
2.2. AÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA AS METAS ODS.....	21
2.3. DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEOP.....	25
2.3.1. PROGRAMA 1489. DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE.....	25
2.3.1.1. Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água.....	25
2.3.1.2. Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário.....	30
2.3.1.3. Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários.....	32
2.3.1.4. Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico.....	34
2.3.1.5. Ação 7608. Construção de Parques Urbanos.....	37
2.3.1.6. Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas.....	38
2.3.1.7. Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana.....	48
2.3.1.8. Ação 8463. Apoio às Ações do Concidades.....	49
2.3.1.9. Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano.....	52
2.3.1.10. Ação 7642. Oferta de Unidade Habitacional.....	56
2.3.2. PROGRAMA 1498. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO.....	58
2.3.2.1. Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos.....	58
2.3.3. PROGRAMA 1499. ESPORTE E LAZER.....	63
2.3.3.1. Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer.....	63
2.3.4. PROGRAMA 1508. GOVERNANÇA PÚBLICA.....	69
2.3.4.1. Ação 7556. Apoio à Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública.....	71
2.3.4.2. Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal.....	73

2.3.4.3. Ação 7552. Construção e Conservação de Imóveis Públicos Estaduais.	79
2.3.4.4. Ação 8887. Capacitação de Agentes Públicos	82
2.3.4.5. Ação 8233. Edição e Publicação de Atos da Administração Pública	85
2.3.4.6. Ação 8238. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	86
2.3.5. PROGRAMA 1297. MANUTENÇÃO DA GESTÃO	87
2.3.5.1. Ação 4668. Abastecimento de Unidades Móveis.....	87
2.3.5.2. Ação 8311. Concessão de Auxílio Alimentação.....	88
2.3.5.3. Ação 8312. Concessão de Auxílio Transporte	89
2.3.5.4. Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas	90
2.3.5.5. Ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos	91
CAPÍTULO III.....	93
O QUE VAMOS FAZER EM 2024?	93
3.1. PERSPECTIVAS DE PROJETOS PARA O ANO DE 2024	94

APRESENTAÇÃO

O ano de 2023 marca o final de um ciclo de planejamento, cujo diferencial foi o alinhamento dos programas e ações governamentais com os 17 objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis (ODS).

Com este referencial, o presente Relatório de Gestão apresenta de maneira consolidada o conjunto de entregas da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) à sociedade paraense no exercício de 2023, reafirmando o compromisso da Seop com o Governo do Pará em levar o desenvolvimento para todos os municípios.

Além de destacar as principais entregas da Seop à população, o relatório também abordará o desempenho físico, financeiro e qualitativo das Ações Governamentais sob a responsabilidade da Seop no decorrer do ano de 2023.

Para apresentar de maneira clara e objetiva as ações desenvolvidas pela Seop no ano de 2023, este Relatório de Gestão obedece a seguinte estrutura:

- 🎯 Capítulo I: Principais destaques e entregas da Seop – ano 2023.
- 🎯 Capítulo II: O que fizemos em 2023?
- 🎯 Capítulo III: O que vamos fazer em 2024?

No **primeiro capítulo**, temos a apresentação dos principais produtos entregues pela Seop à sociedade no ano de 2023. Para este capítulo, foram elaboradas tabelas que consolidam as informações mais relevantes dos produtos entregues, acompanhadas do registro fotográfico que melhor representa estas entregas.

No **segundo capítulo**, faz-se uma avaliação do desempenho físico e financeiro das ações governamentais que constam no PPA 2020/2023, com destaque aos compromissos regionais, projetos prioritários e ações que contribuem para o alcance das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

No **terceiro capítulo**, são apresentados os principais projetos e ações programadas pela Seop para serem executadas no decorrer do ano de 2024.

Em última análise, ressaltamos que o documento em questão expressa o cumprimento da Seop frente ao conjunto de prioridades estabelecidas pelo Governo do Pará no PPA 2020/2023, subsidiando desta forma o aperfeiçoamento da gestão pública na busca da implementação de políticas públicas com foco nos resultados almejados pelo Estado.

CAPÍTULO I

PRINCIPAIS OBRAS E ENTREGAS

ANO 2023

1.1. PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE

1.1.1. MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA

MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA – 4º TRECHO	
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	GUAJARÁ
MUNICÍPIO	BELÉM
EMPREGOS GERADOS	400 EMPREGOS
PESSOAS BENEFICIADAS	250 MIL PESSOAS
ÁREA DE ABRANGÊNCIA	CANAIS DA UNIÃO E TIMBÓ (240 metros)
PRINCIPAIS BENFEITORIAS	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Reconstrução do canal em placas de concreto armado; ☐ Drenagem pluvial; ☐ Sistema viário, com terraplanagem, calçada e ciclofaixa; ☐ Urbanização do espaço. ☐ Cinco passarelas metálicas, sendo duas na União, duas na Timbó, e uma na Travessa Vileta; ☐ Pontes de concreto; ☐ Estação de tratamento de esgoto sanitário, com duas estações elevatórias.
VALOR DA OBRA: R\$ 62.160.826,18	



FOTO 01 – Quarto trecho do Tucunduba: canais da travessa União e Timbó urbanizados.



FOTO 02 – Sistema viário com terraplanagem, calçada e ciclofaixa.



FOTO 03 – Reconstrução do canal em placas de concreto armado.

1.1.2. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CONCLUSÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
REGIÕES DE INTEGRAÇÃO CONTEMPLADAS	BAIXO AMAZONAS E GUAMÁ.
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	02 MUNICÍPIOS
Nº DE OBRAS CONCLUÍDAS	02 OBRAS
Nº DE LIGAÇÕES DOMICILIARES REALIZADAS	1.958 LIGAÇÕES
Nº DE PESSOAS BENEFICIADAS	38.405 PESSOAS
DESPESA REALIZADA NA AÇÃO GOVERNAMENTAL: R\$ 27.590.861,14	



FOTO 04 – Sistema de abastecimento de água no município de Óbidos.



FOTO 05 – Sistema de abastecimento de água em Terra Alta.

1.1.3. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS

CONCLUSÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	
REGIÕES DE INTEGRAÇÃO CONTEMPLADAS	12 REGIÕES
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	125 MUNICÍPIOS
Nº DE QUILOMETROS EXECUTADOS	1.226 KM
DESPESA REALIZADA NA AÇÃO GOVERNAMENTAL ¹ : R\$ 1.434.062.307,21	



FOTO 06 – Pavimentação de vias no município de Santa Luzia do Pará.



FOTO 07 – Pavimentação de vias urbanas no município de Ananindeua.

¹ FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (SISTEMA BO) – DEZEMBRO/2023



FOTO 08 – Pavimentação de vias urbanas no distrito de Outeiro, em Belém.



FOTO 09 – Pavimentação de vias urbanas no município de Santa Bárbara do Pará.

1.2. PROGRAMA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO

1.2.1. IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

CONCLUSÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	
REGIÕES DE INTEGRAÇÃO CONTEMPLADAS	BAIXO AMAZONAS, MARAJÓ, TOCANTINS E RIO CAETÉ.
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	04 MUNICÍPIOS
Nº DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES	05 EQUIPAMENTOS IMPLANTADOS
DESPESA REALIZADA NA AÇÃO GOVERNAMENTAL ¹ : R\$ 148.090.508,08	



FOTO 10

Centro de Convenções Sebastião Tapajós, no município de Santarém.

O centro tem 10 mil metros quadrados, auditório com capacidade para 1.200 pessoas, e espaço para 200 expositores.



¹ FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (SISTEMA BO) – DEZEMBRO/2023



FOTO 12 – Orla da praia de Ajuruteua no município de Bragança.



FOTO 13 – Orla do Rio Caeté no município de Bragança.




FOTO 15 – Requalificação e urbanização da orla do município de Barcarena.

1.3. PROGRAMA ESPORTE E LAZER

1.3.1. CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER

CONCLUSÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	
REGIÕES DE INTEGRAÇÃO CONTEMPLADAS	ARAGUAIA, CARAJÁS E GUAJARÁ
Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	04 MUNICÍPIOS
Nº DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES	04 EQUIPAMENTOS CONSTRUÍDOS
DESPESA REALIZADA NA AÇÃO GOVERNAMENTAL ¹ : R\$ 208.417.429,50	



FOTO 14 – Estádio Olímpico do Pará – Manguirão.

¹ FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (SISTEMA BO) – DEZEMBRO/2023

CAPÍTULO II

O QUE FIZEMOS EM 2023?

2.1. COMPROMISSOS REGIONAIS / PROJETOS PRIORITÁRIOS

Um dos diferenciais do PPA 2020/2023, foi a adoção da metodologia que determina o termo compromisso regional para definir algumas intervenções consideradas estratégicas dentro do plano plurianual.

Em se tratando da Secretaria de Estado de Obras Públicas – Seop, estas intervenções traduzem – se na execução de obras de grande relevância, capazes de contribuir para a geração de emprego e renda, fortalecer a economia, além de promover o desenvolvimento social, não só no âmbito estadual, mas também no cenário nacional.

Com esta premissa, a equipe técnica da Seop presente no momento da elaboração do PPA 2020/2023 e sob orientação da Secretaria de Planejamento e Administração – Seplad, identificou as obras consideradas intervenções estratégicas fundamentais para a transformação da realidade no contexto em que estão inseridas. É importante ressaltar que a maioria destas obras também foram selecionadas como projetos prioritários, devido a sua relevância e abrangência.

As referidas obras estão representadas na tabela abaixo, a qual também identifica a região de integração, municípios e programa governamental em que as obras estão inseridas, além da sua classificação.

COMPROMISSOS REGIONAIS / PROJETOS PRIORITÁRIOS – PPA 2020/2023						
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	PROGRAMA CORRESPONDENTE	DESCRIÇÃO DA OBRA	CLASSIFICAÇÃO	
01	GUAJARÁ	Belém	1489. Desenvolvimento Urbano – Habitação, Saneamento e Mobilidade	Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba: 1º, 2º, 3º e 4º trecho.	<input checked="" type="checkbox"/> Compromisso regional <input checked="" type="checkbox"/> Projeto prioritário	
02				Construir 340 Unidades Habitacionais - Riacho Doce II e III.	<input checked="" type="checkbox"/> Compromisso regional	
03	GUAJARÁ	Belém	1499. Esporte e Lazer	Reforma Geral do Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão.	<input checked="" type="checkbox"/> Compromisso regional <input checked="" type="checkbox"/> Projeto prioritário	
04	BAIXO AMAZONAS	Santarém	1498. Indústria, Comércio, Serviços e Turismo.	Construção do Centro de Convenções de Santarém Sebastião Tapajós.	<input checked="" type="checkbox"/> Compromisso regional <input checked="" type="checkbox"/> Projeto prioritário	
05		Santarém	1508. Governança Pública	Conclusão do Hospital Materno Infantil de Santarém.	<input checked="" type="checkbox"/> Compromisso regional <input checked="" type="checkbox"/> Projeto prioritário	
06		Santarém	1499. Esporte e Lazer		Implantação do Sistema de Refrigeração e Adequação da Área de Segurança - Arena Estadual Oeste Do Pará.	<input checked="" type="checkbox"/> Compromisso regional <input checked="" type="checkbox"/> Projeto prioritário
07		Santarém			Reforma e Conclusão do Estádio “Colosso do Tapajós”.	<input checked="" type="checkbox"/> Compromisso regional <input checked="" type="checkbox"/> Projeto Prioritário
08	RIO CAETÉ	Salinópolis	1498. Indústria, Comércio, Serviços e Turismo.	Construção do muro de arrimo e Urbanização da Orla Na Avenida Beira Mar.	<input checked="" type="checkbox"/> Compromisso Regional <input checked="" type="checkbox"/> Projeto prioritário	
09		Salinópolis		Requalificação da Orla do Atalaia - Urbanização	<input checked="" type="checkbox"/> Compromisso regional <input checked="" type="checkbox"/> Projeto prioritário	

No que diz respeito a conclusão destas obras, todas estavam previstas para serem finalizadas e entregues à sociedade na vigência do PPA 2020/2023, meta esta que foi parcialmente alcançada com a conclusão de seis (06) obras.

Desta maneira, elencamos três (03) obras que não tiveram a execução física em conformidade com o cronograma estabelecido e, conseqüentemente, não foram concluídas: Conclusão do Hospital Materno Infantil de Santarém, requalificação da orla do Atalaia – Urbanização, reforma e conclusão do Estádio “Colosso do Tapajós”.

No caso da obra “*Conclusão do Hospital Materno Infantil*” no município de Santarém, a mesma foi iniciada pela Prefeitura Municipal em 2013 e manteve-se paralisada até o momento em que o Governo do Estado, por meio da Seop, celebrou convênio no ano de 2020 com a Prefeitura Municipal de Santarém no valor de R\$ 17.319.837,61.

Entretanto, mesmo com a retomada da obra no ano de 2020, a evolução da mesma foi muito aquém do programado, além da necessidade de reformulação do plano de trabalho com ajustes nos cronogramas físico e de desembolso. A execução desta obra é uma tarefa complexa, pois envolve as três esferas de governo e uma multiplicidade de regulações normativas.

Além disso, pendências na prestação de contas da 2ª parcela do convênio ainda não foram sanadas, o que corrobora a paralização da obra. Ciente da importância deste projeto prioritário para a região do Baixo Amazonas, a Seop notificou a Prefeitura Municipal de Santarém quanto à urgência de regularizar esta situação, sendo informada quanto às possíveis conseqüências, caso não apresente as documentações necessárias para a aprovação da mesma.

Com relação a obra “*Requalificação da Orla do Atalaia – Urbanização*”, no ano de 2022 foi celebrado contrato no final do primeiro semestre e dada ordem de serviço (O.S) para início da obra no mês de julho, entretanto, condicionantes relacionadas a viabilidade ambiental não foram atendidas em tempo hábil para que a obra iniciasse.

Somente em outubro de 2022 foi emitida a Licença Prévia (LP), etapa fundamental para que o órgão empreendedor pudesse dar seguimento as próximas etapas do licenciamento ambiental: Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO).

É importante esclarecer que, por ser formado por várias etapas que sofrem intervenção de vários agentes públicos, o licenciamento ambiental não é um ato administrativo simples, o que muitas vezes, implica em fazer adaptações e modificações no projeto para atender exigências ambientais.

Esta situação perdurou ainda durante o ano de 2023, fazendo com que no referido ano, as tratativas relacionadas a execução desta obra estivessem direcionadas as adaptações e modificações no projeto, principalmente, no que se refere a nova proposta das barracas.

Proposta esta que segue em conformidade com o que foi demandado pela população e por órgãos como a Defensoria Pública, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e o Ministério Público da União (MPU).

Ainda em 2023, a partir do segundo semestre, as atividades concentraram-se fundamentalmente nas tratativas para dirimir questões sociais e socioeconômicas envolvidas na obra, como por exemplo, a retirada dos barraqueiros da área de abrangência do projeto.

Buscando solucionar este impasse de maneira democrática, a Seop vem discutindo alternativas com todos os envolvidos, no intuito de selecionar a opção que gere o menor impacto possível na economia e vida dos moradores, que têm essas edificações como única fonte de renda ou moradia.

Atualmente, a Seop trabalha nas adequações necessárias para que o projeto relacionado a reurbanização da orla do Atalaia, seja implementado com as melhores viabilidades e soluções técnicas, sociais e ambientais. As peças gráficas estão em fase de desenvolvimento de projeto básico e a implantação geral, em fase de especificação e detalhamento.

Quanto a obra *“Reforma e Conclusão do Estádio Colosso do Tapajós”*, a mesma teve seu contrato extinto por decurso de prazo em 2016, passando por novo processo licitatório em 2021 e sendo retomada no final do segundo semestre de 2021. Com a retomada da obra, após uma série de análises, foram constatadas anomalias e patologias na estrutura do estádio, tendo a necessidade de reforço estrutural devido a atualização das normas, demandando no ano de 2021, a intervenção de serviços direcionados para melhorias na parte estrutural de forma a garantir a segurança do público.

Embora a obra encontre-se em execução desde o ano de 2021, como sua evolução não teve o desempenho em conformidade com o cronograma físico e financeiro estabelecido para que todos os serviços relacionados a execução da obra fossem concluídos, a previsão de conclusão desta obra passou para o ano de 2026.

Com o cenário apresentado, pretende-se justificar a não conclusão das obras *conclusão do Hospital Materno Infantil, requalificação da orla do Atalaia – urbanização, reforma e conclusão do Estádio Colosso do Tapajós* no exercício de 2023, ficando o compromisso assumido pela Seop de entregar este empreendimento na gestão do PPA 2024/2027.

Quanto aos demais compromissos regionais / projetos prioritários sob a responsabilidade da Seop, todos alcançaram os produtos estabelecidos de conclusão e entrega das obras para a sociedade paraense na vigência do PPA 2020/2023.

Na página seguinte, é apresentada tabela que sintetiza estas entregas considerando a região de integração, o ano em que a obra foi concluída, e o valor investido pelo Governo do Estado para que estas obras pudessem ser entregues à sociedade.

COMPROMISSOS REGIONAIS / PROJETOS PRIORITÁRIOS OBRAS CONCLUÍDAS E ENTREGUES NA VIGÊNCIA DO PPA 2020/2023					
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	ANO DE ENTREGA	INVESTIMENTO (R\$)
01	GUAJARÁ	Belém	Macro drenagem da Bacia do Tucunduba: 1º trecho e 2º trecho.	2021	116.206.524,62
02			Macro drenagem da Bacia do Tucunduba: 3º trecho.	2022	106.803.302,38
03			Macro drenagem da Bacia do Tucunduba: 4º trecho.	2023	62.160.826,18
04			Construir 340 unidades habitacionais - Riacho Doce II e III	2021	70.442.958,77
05			Reforma geral do Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão.	2023	643.651.471,92
06	BAIXO AMAZONAS	Santarém	Construção do Centro de Convenções de Santarém Sebastião Tapajós.	2023	95.061.541,64
07		Santarém	Implantação do sistema de refrigeração e adequação da área de segurança - Arena Estadual do Oeste do Pará.	2022	17.630.887,75
08	RIO CAETÉ	Salinópolis	Construção do muro de arrimo e urbanização da orla na avenida Beira Mar.	2022	102.276.160,25
TOTAL DE INVESTIMENTO					1.214.233.673,51

Considerando o encerramento do exercício do ano de 2023, destacamos os compromissos regionais / projetos prioritários concluídos em 2023:

- 1. Projeto de Macro drenagem da Bacia do Tucunduba**, com investimento em torno de R\$ 62 milhões, foi concluído no mês de janeiro o 4º trecho, compreendido entre os canais das Travessas União e Timbó, garantindo melhoria na qualidade de vida da população que reside no entorno;
- 2. Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença (Mangueirão)**, com investimento em torno de R\$ 643 milhões, o estádio foi completamente reestruturado para realização de grandes eventos de nível nacional e internacional e entregue a população no mês de abril;
- 3. Centro de Convenções de Santarém (Sebastião Tapajós)**, com investimento em torno de R\$ 95 milhões, a construção deste complexo foi fundamental para o fomento cultural e turístico do município de Santarém, bem como os municípios vizinhos, entregue em novembro de 2023.

Por fim, considerando que a Seop conseguiu alcançar em cerca de 67% a meta estabelecida para os compromissos regionais / projetos prioritários que constam no PPA 2020/2023 e que, no ano de 2023, foram entregues três obras de grande complexidade que beneficiam o Estado nas áreas de saneamento básico, promoção da cidadania, inclusão social e fomento ao turismo, o desempenho das obras classificadas como compromissos regionais / projetos prioritários encerra o exercício de 2023 com o status de *conforme o programado*.

2.2. AÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA AS METAS ODS

Compromisso assumido pelo Governo do Pará desde 2019, durante a elaboração do PPA 2020/2023, buscou-se fazer a concordância do Plano Plurianual com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e respectivas metas que compõem a Agenda 2030¹. Neste sentido, vamos apresentar o alinhamento das ações governamentais executadas pela Seop com os objetivos e metas ODS.

Dos 17 ODS, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Sesop) coopera com o Governo do Pará no atingimento de 23 metas através da execução de ações governamentais que impactam diretamente em 09 ODS.

Para melhor entendimento, a tabela abaixo relaciona os 09 ODS com as respectivas ações, por programa governamental e objetivo.

PROGRAMA 1489. DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE		
Objetivo: Promover e disponibilizar aos usuários o acesso a serviço público de saneamento básico		
SÍMBOLO	ODS	AÇÕES GOVERNAMENTAIS
	OBJETIVO 01: Erradicação da pobreza	Ação 7480. Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba. Ação 7567. Realização de obras de abastecimento de água. Ação 7568. Realização de obras de esgotamento sanitário. Ação 7644. Implantação de aterros sanitários.
	OBJETIVO 03: Saúde e bem-estar	
	OBJETIVO 06: Água potável e saneamento	
	OBJETIVO 09: Indústria inovação e infraestrutura	
	OBJETIVO 11: Cidades e comunidades sustentáveis	
	OBJETIVO 12: Consumo e produção responsáveis	

¹ A Agenda 2030 é um compromisso global assumido em 2015 por 193 países, incluindo o Brasil. A agenda é coordenada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e propõe a ação de governos, instituições, empresas e a sociedade em geral para o enfrentamento dos maiores desafios do mundo contemporâneo. (Fonte: www.agenda2030.com.br).

PROGRAMA 1489. DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE

Objetivo: Melhorar as condições de habitabilidade de famílias com renda, prioritariamente, até três salários mínimos

SÍMBOLO	ODS	AÇÕES GOVERNAMENTAIS
	OBJETIVO 01: Erradicação da pobreza	Ação 7642: Oferta de unidade habitacional.
	OBJETIVO 10: Redução das desigualdades	
	OBJETIVO 11: Cidades e comunidades sustentáveis	

PROGRAMA 1489. DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE

Objetivo: Disponibilizar o acesso aos serviços urbanos de mobilidade e ordenamento territorial

SÍMBOLO	ODS	AÇÕES GOVERNAMENTAIS
	OBJETIVO 01: Erradicação da pobreza	Ação 7608. Construção de parques urbanos. Ação 7645. Pavimentação, recuperação e drenagem de vias urbanas.
	OBJETIVO 03: Saúde e bem-estar	
	OBJETIVO 06: Água potável e saneamento	
	OBJETIVO 09: Indústria inovação e infraestrutura	
	OBJETIVO 10: Redução das desigualdades	
	OBJETIVO 11: Cidades e comunidades sustentáveis	

PROGRAMA 1508. GOVERNANÇA PÚBLICA

Objetivo: Promover a gestão regionalizada

SÍMBOLO	ODS	AÇÕES GOVERNAMENTAIS
	OBJETIVO 09: Indústria inovação e infraestrutura	Ação 7556. Apoio a construção e adequação de espaços de utilização pública. Ação 8890. Fortalecimento da gestão municipal.
	OBJETIVO 11: Cidades e comunidades sustentáveis	
	OBJETIVO 17: Parcerias e meios de implementação	

PROGRAMA 1498. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO

Objetivo: Promover o turismo como atividade econômica

SÍMBOLO	ODS	AÇÕES GOVERNAMENTAIS
	OBJETIVO 08: Trabalho decente e crescimento econômico	Ação 7658. Implantação de equipamentos turísticos.

PROGRAMA 1499. ESPORTE E LAZER

Objetivo: Ampliar o acesso ao esporte e ao lazer, promovendo a cidadania e a inclusão social

SÍMBOLO	ODS	AÇÕES GOVERNAMENTAIS
	OBJETIVO 01: Erradicação da pobreza	Ação 7659. Construção de equipamentos de esporte e lazer.
	OBJETIVO 10: Redução das desigualdades	
	OBJETIVO 03: Saúde e bem-estar	

Para o desenvolvimento destas ações governamentais, foi necessário investir pouco mais de dois bilhões de reais, mais precisamente **R\$ 2.106.204.545,37¹** ao longo do ano de 2023, distribuídos entre os programas: Desenvolvimento Urbano – Habitação, Saneamento e Mobilidade, Esporte e Lazer, Governança Pública e Indústria, Comércio, Serviços e Turismo.

Os principais resultados deste investimento e sua relação com o alcance das metas e objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) estão consolidados na tabela abaixo:

¹ FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (SISTEMA BO) – DEZEMBRO/2023.

PROGRAMA 1489. DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE

OBJETIVO: Promover e disponibilizar aos usuários o acesso ao serviço público de saneamento básico.

AÇÃO GOVERNAMENTAL	PRINCIPAIS ENTREGAS	OBJETIVO ODS	META
7480. Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba.	4º trecho – canais da União e Timbó.	1. Erradicação da pobreza; 3. Saúde e bem-estar; 6. Água potável e saneamento; 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 11. Cidades e comunidades sustentáveis.	1.4, 1.5, 3.3, 3.9, 6.1, 6.3, 9.1 e 11.5.
7567. Realização de obras de abastecimento de água.	1.958 Ligações domiciliares realizadas.	1. Erradicação da pobreza; 3. Saúde e bem-estar; 6. Água potável e saneamento;	1.4, 1.5, 3.3, 3.9, 6.1, 6.2 e 6.3

OBJETIVO: Disponibilizar o acesso aos serviços urbanos de mobilidade e ordenamento territorial.

AÇÃO GOVERNAMENTAL	PRINCIPAIS ENTREGAS	OBJETIVO ODS	META
7645. Pavimentação, recuperação e drenagem de vias urbanas.	1.226 Km de vias pavimentadas.	1. Erradicação da pobreza; 3. Saúde e bem-estar; 10. Redução das desigualdades; 11. Cidades e comunidades sustentáveis.	1.4, 3.6, 10.2 e 11.2

PROGRAMA 1499. ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: Ampliar o acesso ao esporte e ao lazer, promovendo a cidadania e a inclusão social.

AÇÃO GOVERNAMENTAL	PRINCIPAIS ENTREGAS	OBJETIVO ODS	META
7659. Construção de equipamentos de esporte e lazer.	04 Equipamentos construídos.	1. Erradicação da pobreza; 3. Saúde e bem-estar; 10. Redução das desigualdades;	1.2 / 3.4 / 10.2

PROGRAMA 1498. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO

OBJETIVO: Promover o turismo como atividade econômica

AÇÃO GOVERNAMENTAL	PRINCIPAIS ENTREGAS	OBJETIVO ODS	META
7658. Implantação de equipamentos turísticos.	05 Equipamentos implantados.	8. Trabalho descente e crescimento econômico.	8.9 / 11.4

PROGRAMA 1508. GOVERNANÇA PÚBLICA

OBJETIVO: Promover a gestão regionalizada

AÇÃO GOVERNAMENTAL	PRINCIPAIS ENTREGAS	OBJETIVO ODS	META
7556. Apoio a construção e adequação de espaços de utilização pública.	02 Obras realizadas.	11. Cidades e comunidades sustentáveis.	11.7
8890. Fortalecimento da gestão municipal.	01 Município atendido.	9. Indústria, inovação e infraestrutura; 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 17. Parcerias e meios de implementação.	9.1, 11.7 e 17.7

2.3. DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEOP

2.3.1. PROGRAMA 1489. DESENVOLVIMENTO URBANO – HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE.

OBJETIVO: Promover e Disponibilizar aos Usuários o Acesso a Serviço Público de Saneamento Básico.

2.3.1.1. Ação 7567. Realização de Obras de Abastecimento de Água

Fundamental para garantir benefícios na saúde e qualidade de vida da população, as obras de sistema de abastecimento de água impactam diretamente na melhoria de indicadores sociais relacionados a prevenção de doenças, redução de mortalidade infantil, melhores condições socioeconômicas, expansão do turismo, entre outros.

Com este foco, a Seop tem buscado ao longo do PPA 2020/2023, levar às 12 regiões de integração do Pará a execução de obras de sistema e microsistema de abastecimento de água. Para o ano de 2023, foram programados atender nos instrumentos de planejamento e orçamento desta secretaria, 23 municípios paraenses com orçamento de R\$ 11.893.783¹.

Do montante de R\$ 11.893.783 inicialmente programado para atender às obras de abastecimento de água, para que as mesmas tivessem o desempenho financeiro necessário, foi necessária a atualização da dotação orçamentária no valor de R\$ 19.342.982,57, realizando, desta forma, uma execução no valor para R\$ 27.590.861,14².

Importante ressaltar que a programação orçamentária estabelecida para o desenvolvimento da ação 7567. *Realização de obras de abastecimento de água* durante o exercício de 2023, reflete a situação econômico-financeira do Estado no período de janeiro a agosto de 2022, sendo os reforços orçamentários supridos através da abertura de créditos suplementares, os quais estão previstos na Seção II – Artigo 6º da Lei 9.851, de 12 de janeiro de 2023.

A tabela a seguir, apresenta de maneira sintetizada o desempenho financeiro da ação 7567. *Realização de obras de abastecimento de água* no decorrer do ano de 2023. Esclarecemos que devido o Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) não estar com as informações compatibilizadas com o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

² FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (SISTEMA BO) – DEZEMBRO/2023.

do Pará (SIAFE), não houve possibilidade de informarmos a despesa realizada por região de integração, como feito nos relatórios de gestão anteriores.

AÇÃO 7567. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESEMPENHO FINANCEIRO 2023			
GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESA REALIZADA (R\$)
INVESTIMENTOS	10.143.783,00	31.160.332,34	27.514.438,71
ODC	1.750.000,00	76.433,23	76.422,43
TOTAL	11.893.783,00	31.236.765,57	27.590.861,14

FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – SISTEMA BO

A aumento dos orçamentos planejados justifica-se, principalmente, pela limitação do teto orçamentário disponibilizado à Seop para o exercício de 2023, o qual ficou abaixo da real necessidade de resoluções de situações referentes a execução das obras, e pela assistência aos municípios que não estavam programados para serem atendidos durante o ano de 2023. Neste contexto, tornou-se indispensável os acréscimos informados na tabela acima.

No que diz respeito ao desempenho físico, faz-se necessário destacar que os produtos a serem disponibilizados para a população mediante a conclusão das obras de abastecimento de água, são ligações domiciliares. Sendo assim, para o ano de 2023 foram programadas a realização de 24.188 ligações domiciliares em 11 regiões de integração, com a conclusão de obras em 18 dos 23 municípios planejados.

Para melhor entendimento, a tabela abaixo consolida as metas físicas programadas nos municípios, por região de integração para o ano de 2023.

AÇÃO 7567. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA META FÍSICA PROGRAMADA 2023 (Nº DE LIGAÇÕES DOMICILIARES)				
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIOS	META FÍSICA¹	TOTAL
01	ARAGUAIA	Floresta do Araguaia	2.840	5.681
02		São Félix do Xingu	2.841	
03	BAIXO AMAZONAS	Alenquer	199	5.212
04		Belterra	199	
05		Óbidos	2.664	
06		Prainha	1.151	
07		Santarém	999	
08	CARAJÁS	Palestina do Pará	461	461
09	GUAMÁ	São Francisco do Pará	599	599

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIOS	META FÍSICA ¹	TOTAL
10	LAGO DE TUCURUÍ	Goianésia do Pará	3.450	5.449
11		Novo Repartimento	1.999	
12	MARAJÓ	São Sebastião da Boa Vista	1.040	1.040
13	RIO CAETÉ	Quatipuru	379	379
14	RIO CAPIM	Nova Esperança do Piriá	1.398	1.398
15	TAPAJÓS	Itaituba	199	1.638
16		Jacareacanga	1.439	
17	TOCANTINS	Tailândia	2.132	2.132
18	XINGU	Placas	199	199
TOTAL Nº DE LIGAÇÕES DOMICILIARES				24.188

Quanto ao alcance das metas físicas estabelecidas, diversos foram os entraves que dificultaram a execução/conclusão das obras, interferindo diretamente no fato das mesmas não terem sido concluídas. Situação esta que interfere diretamente, na obtenção ou não das metas físicas pactuadas para o ano de 2023.

Dentre estes entraves, podemos citar:

- No caso de obras que estavam programadas para iniciarem no ano de 2023, em algumas, as tratativas não se concretizaram, em outras, houve problemas durante o processo licitatório, impedindo que o mesmo avançasse.

- No caso de obras que já estavam em execução, um dos principais entraves refere-se a rescisão contratual, devido ao descumprimento de cláusulas contratuais por parte das empresas.

Faz-se necessário ressaltar que, a resolutividade destes entraves não está apenas na governabilidade da Seop, mas também de outros atores sociais como prefeituras municipais, instituições financeiras e órgãos como a Funasa.

Das 24.188 ligações domiciliares para serem realizadas em 11 regiões de integração no exercício de 2023, a Seop entregou 1.958 ligações domiciliares em duas regiões de integração, atingindo cerca de 8% da meta física estabelecida.

As ligações domiciliares foram realizadas na região Baixo Amazonas, no município de Óbidos, e na região Guamá, no município de Terra Alta (demanda espontânea), onde foram concluídos os sistemas de abastecimento de água entregando, respectivamente, 1.158 e 800 ligações domiciliares à população residente nos referidos municípios.

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

Por outro lado, embora o desempenho físico desta ação em 2023 tenha apresentado um desenvolvimento *abaixo do esperado*, é relevante destacar a ampliação da atuação da Seop nas regiões de integração através do atendimento de demandas espontâneas, as quais, referem-se ao atendimento de municípios que não estavam inseridos nos instrumentos de planejamento da Seop para o ano de 2023.

O atendimento destes municípios é realizado, em sua maioria, por meio de recursos oriundos de demandas governamentais ou emendas parlamentares e traduzem-se, tanto na celebração de convênios de cooperação técnica entre a Seop e as prefeituras municipais, as quais, são responsáveis pela consecução dos objetos pactuados nos referidos convênios, quanto na celebração de contratos de execução direta.

Sendo assim, no ano de 2023, a Seop atendeu 14 municípios através da ação 7567. *Realização de obras de abastecimento de água* por meio de demanda espontânea. Para melhor entendimento, abaixo, consta tabela com a relação dos municípios atendidos por região de integração, seus respectivos objetos contratuais e valor total da obra.

AÇÃO 7567. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DEMANDAS ESPONTÂNEAS 2023					
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	CONVÊNIO* CONTRATO*	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR DA OBRA (R\$)
01	ARAGUAIA	Ourilândia do Norte	CT 20/2023	Execução do projeto de fornecimento e tratamento de água para o Hospital Regional.	684.221,15
02		Rio Maria	CV 291/2022	Complementação do sistema de abastecimento de água existente no setor Parque da Liberdade.	154.872,16
03	BAIXO AMAZONAS	Juruti	CV 64/2022	Construção de 05 (cinco) microssistemas, localizados nas comunidades da Alemanha, Aparecida, Cipó, Miri Central e Areal III.	1.103.506,14
04	GUAMÁ	Terra Alta	CT 69/2021	Conclusão do sistema de abastecimento de água.	1.517.191,96
05		Colares	CV 232/2022	Conclusão do sistema de abastecimento de água no bairro Jangolândia.	378.682,12
06		Magalhães Barata	CV 244/2022	Conclusão do sistema de abastecimento de água na Comunidade Cafezal.	522.996,43
07		São Miguel do Guamá	CV 209/2022	Ampliação do sistema de abastecimento de água.	6.148.752,43
08	MARAJÓ	Ponta de Pedras	CT 157/2022	Melhoria do microssistema de abastecimento de água na Comunidade Mangabeira.	286.694,01
09		Ponta de Pedras	CT 77/2023	Construção de microssistema de abastecimento de água no Bairro Carnapijó.	246.262,30
10	RIO CAETÉ	Viseu	CV 11/2022	Construção do sistema de abastecimento de água no distrito Fernandes Belo.	6.087.934,85
11	RIO CAPIM	Dom Eliseu	CT 33/2022	Construção do microssistema de abastecimento de água na Vila Nazaré.	383.610,24
12		Ourém	CV 171/2022	Implantação de microssistema de abastecimento de água no Bairro Jacal.	314.128,72

Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	CONVÊNIO* CONTRATO*	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR DA OBRA (R\$)
13	XINGU	Brasil Novo	CV 236/2022	Construção de dois microssistemas de abastecimento de água nas localidades: princesa Isabel e Cidade Alta.	500.830,50
14		Medicilândia	CV 120/2022	Construção de dois microssistemas de abastecimento de água localizados nas comunidades do Km 115 Sul e comunidade do Km 85 Norte.	479.483,04
15		Vitória do Xingu	CV 27/2022	Construção de cinco microssistemas de abastecimento de água localizados nas Comunidades Joá, São Francisco, ramal dos Cocos, Km 20 e tuba Porto do Belo Monte.	1.215.534,30
TOTAL					R\$ 20.024.700,35

* CONVÊNIO: CV *CONTRATO: CT

Dos municípios atendidos por meio de demanda espontânea, em 2023 foram concluídas as obras de construção de sistema de abastecimento de água no município de Terra Alta (Região Guamá), ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Ponta de Pedras (Região Marajó) e duas obras de construção de microssistema de abastecimento de água nos municípios de Dom Eliseu e Ourém, na Região Rio Capim.

Importante ressaltar que, diferentemente das obras de construção de sistema de abastecimento de água que oferecem como serviço à população ligações domiciliares, a conclusão de obras de *ampliação de sistema de abastecimento de água* e de *construção de microssistemas de abastecimento de água*, têm como produto população beneficiada. No caso dos microssistemas, o serviço disponibilizado às comunidades, são torneiras estacionárias localizadas junto ao reservatório para fornecimento de água potável à população local.

Evidenciamos que todas as obras de sistema e microssistema de abastecimento de água que tiveram desempenho físico e financeiro no decorrer do ano de 2023, bem como os produtos alcançados, estão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa* e no campo *Físico* quando o produto *Ligação Domiciliar* for obtido.

Finalizando, em 2023, a Seop investiu cerca de R\$27.590.861,14 para o desenvolvimento da Ação Governamental 7567. *Realização de obras de abastecimento de água*, reafirmando desta forma, tanto o compromisso com o Governo do Estado na melhoria dos índices de abastecimento de água dos municípios paraenses, como também, o empenho no alcance do objetivo do programa que está focado na promoção e disponibilização à sociedade o acesso a serviço público de saneamento básico.

2.3.1.2. Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário

Um dos pilares do saneamento básico¹, a coleta e o tratamento de esgoto, é tratado no PPA 2020/2023 por intermédio de ação governamental específica – *Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário* – dada a importância do tema.

Com o objetivo de melhorar as condições sanitárias para a população do Pará, a Seop, para o ano de 2023, planejou o desenvolvimento desta ação nos Municípios de Belém (Região Guajará), Belterra (Região Marajó), Salvaterra e Soure (Região Marajó), com o orçamento programado foi de R\$ 1.615.000,00².

Importante esclarecer que, o valor programado tem como referência o teto orçamentário disponibilizado à Seop no momento da elaboração do orçamento para o exercício de 2023 e não a real necessidade para construir obras de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).

Neste sentido, o orçamento programado para 2023 reflete a situação econômico-financeira do Estado no período de janeiro a agosto de 2022, sendo os reforços orçamentários supridos por meio da abertura de créditos suplementares, os quais estão previstos na Seção II – Artigo 6º da Lei 9.851 de 12 de janeiro de 2023.

A tabela a seguir, apresenta o desempenho financeiro da ação *7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário* durante o ano de 2023. Ressaltamos que devido o Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) não estar com as informações compatibilizadas com o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Pará (SIAFE), não houve possibilidade de apresentar a despesa realizada por Região de Integração, como feito nos relatórios de gestão anteriores.

AÇÃO 7568. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESEMPENHO FINANCEIRO 2023			
GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESA REALIZADA (R\$)
INVESTIMENTOS	1.065.000,00	15.243.516,67	15.188.943,04
ODC	550.000,00	2.729,87	2.729,87
TOTAL	1.615.000,00	15.246.246,54	15.191.672,91

FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – SISTEMA BO

No que diz respeito a execução financeira, as obras previstas para os municípios de Belterra, Belém e Salvaterra, ainda se encontram na etapa de elaboração do projeto executivo, não gerando dispêndio financeiro relacionado a execução da obra.

¹ MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO (LEI Nº 14.026 15/07/2020): TRATAMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DRENAGEM DA ÁGUA DA CHUVA E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS E A LIMPEZA URBANA.

² FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

Quanto a obra de construção de sistema de esgotamento sanitário no município de Soure, embora tenha havido avanço na resolutividade das pendências identificadas pela Seop, não houve progresso para que fosse iniciado o novo processo licitatório, objetivando a continuidade dos serviços. Sendo assim, embora o município tenha recebido aporte orçamentário, como a execução da obra não teve continuidade, também para o município de Soure não houve dispêndio financeiro durante o ano de 2023.

Ainda no município de Belém, houve execução financeira no valor de R\$ 15.188.943,04¹ referente ao repasse de parcelas do Convênio de Cooperação Técnica Nº 116/2022 “*Dragagem, Limpeza e Desobstrução de Macro e Microdrenagem*”, firmado com a Prefeitura Municipal de Belém no exercício de 2022. Constitui como obrigação da Seop, o repasse de recurso financeiro oriundo de demanda governamental para o município de Belém.

Nesta lógica, a dotação orçamentária de R\$ 765.000,00² programada para a região Guajará no ano de 2023, recebeu um incremento no valor de R\$ 14.426.672,91 para atender o cronograma de desembolso relacionado ao convênio em questão.

Ressaltamos que o descompasso *Orçamento Planejado X Orçamento Executado* é fomentado tanto pela limitação do teto orçamentário disponibilizado à Seop, quanto pelo reforço orçamentário recebido para consecução do objeto do convênio de cooperação técnica Nº 116/2022.

Em relação ao desempenho físico, para o ano de 2023 foi planejado a entrega de 461 ligações domiciliares para a população residente no município de Soure, com a conclusão da obra de sistema de esgotamento sanitário. Entretanto, conforme citado anteriormente, a obra não teve a evolução esperada para o ano de 2023, mantendo-se com o status de paralisada.

Necessário ressaltar que, não foram programadas conclusões de obras nos municípios de Belém, Belterra e Salvaterra, não sendo, portanto, estabelecidas metas físicas (número de ligações domiciliares) para estes municípios em 2023.

Com este cenário, em que a meta física acordada para o desenvolvimento da *Ação 7568. Realização de Obras de Esgotamento Sanitário* não foi atingida, o desempenho físico desta ação governamental durante o ano de 2023 foi *Abaixo do Esperado*.

Entretanto, queremos deixar registrado que em 2023, a Seop buscou incansavelmente resolver as questões que estão na governabilidade de sua atuação, articulando com todos os atores envolvidos no processo, com o objetivo de buscar soluções que possam dar maior celeridade nas propostas de resoluções para, enfim, executar as obras de esgotamento sanitário.

Posicionamento este que, além de legitimar o compromisso da Seop com o Governo do Estado na melhoria dos índices de esgotamento sanitário dos municípios paraenses, reforça

¹ FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (SISTEMA BO) – DEZEMBRO/2023.

² FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

seu empenho no alcance do objetivo do programa que está focado na promoção e disponibilização à sociedade o acesso a serviço público de saneamento básico.

2.3.1.3. Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários

Ainda com enfoque na promoção do saneamento básico, mais especificamente, no pilar referente ao manejo dos resíduos sólidos, o Governo do Pará, por meio da Seop, desenvolve no PPA 2020/2023 a *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários*.

Esta ação atende a implementação do *Programa Municípios Sustentáveis do estado do Pará*, que tem como objetivo o desenvolvimento socioeconômico, a integração socioeconômica e a redução das desigualdades dos municípios paraenses, por meio da implantação de obras de saneamento urbano e obras de mobilidade e drenagem urbana.

Estruturado em quatro componentes (saneamento urbano, mobilidade e drenagem urbana, gestão do programa e outros gastos), o programa é financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina – Corporação Andina de Fomento – CAF (Contrato nº 010689/2019).

O desenvolvimento desta ação, responde diretamente aos requisitos estabelecidos no componente saneamento urbano, o qual tem como uma de suas diretrizes melhorar as condições de vida dos municípios por meio de ações de destinação adequada de resíduos sólidos.

Imprescindível enfatizar que a efetivação desta ação significa obter, tanto à execução da obra (construção de aterros sanitários) quanto o desenvolvimento de serviços associados com a implantação, gestão e operação dos aterros sanitários (estudos e planos), além da aquisição de equipamentos que garantam a funcionalidade ao complexo do aterro sanitário.

No ano de 2023, a Seop programou o orçamento de R\$ 24.666.592¹ para execução de obras nos municípios de Brasil Novo (Xingu), Castanhal (Guamá), Itaituba (Tapajós), Rondon do Pará (Rio Capim) e aquisição de equipamentos (veículos diversos) para o município de Brasil Novo.

Importante esclarecer que, diferente dos demais municípios, em Castanhal será implantado um Centro de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Regionalizado (CGIRSR), que atenderá aos municípios integrantes do consórcio intermunicipal CONCISSS, constituído pelos municípios de Castanhal, Inhangapi, Santa Izabel, São Francisco e Santa Maria. O sistema receberá resíduos sólidos urbanos dos municípios supracitados, de aproximadamente 200 toneladas/dia de rejeitos sólidos urbanos.

A tabela a seguir, apresenta a programação orçamentária da *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários* do ano de 2023. Esclarecemos que, devido o Sistema Integrado de

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

Planejamento (SigPlan) não estar com as informações compatibilizadas com o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Pará (SIAFE), não houve possibilidade de informarmos a despesa realizada por região de integração, como feito nos relatórios de gestão anteriores.

AÇÃO 7644. IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS DESEMPENHO FINANCEIRO 2023			
GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESA REALIZADA (R\$)
INVESTIMENTOS	23.266.592,00	18.061.043,71	11.801.918,24
ODC	1.400.000,00	3.323,32	3.204,63
TOTAL	24.666.592,00	18.064.367,03	11.805.122,87

FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – SISTEMA BO

No que diz respeito a execução financeira, foram utilizados cerca de R\$ 11.805.122,87, ou seja, 47,85% do orçamento programado. O desempenho financeiro abaixo do programado justifica-se pelo fato da execução das obras não terem tido a evolução de acordo com o cronograma físico e financeiro planejado para o ano de 2023. Situação esta que impacta também na não aquisição dos equipamentos, uma vez que os mesmos deverão ser adquiridos com a conclusão das obras.

Quanto ao desempenho físico, a meta estabelecida era de que, até o final do PPA 2020/2023 o produto *Aterro Implantado* fosse entregue à população residente nos municípios planejados. Acontece que, com a baixa evolução física das obras no decorrer dos anos que se seguiram, em 2023 as obras não foram concluídas e conseqüentemente, as metas estabelecidas não puderam ser alcançadas.

Dentre os principais fatores que contribuíram para o baixo desempenho físico desta ação governamental, destacam-se:

- i) Morosidade na elaboração dos projetos básicos e executivos necessários a contratação das empresas executoras de obras;
- ii) No caso dos Centros de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos de Castanhal e Itaituba, citamos ainda entraves relacionados a emissão do licenciamento ambiental, que necessitam de elaboração de EIA/RIMA.

No que se refere ao licenciamento ambiental do Centro de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos do Município de Castanhal, uma etapa fundamental foi cumprida: a audiência pública. Realizada no dia 22 de dezembro de 2023, a audiência pública teve como foco principal apresentar a todas as partes interessadas, o *Projeto do Centro de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos Regionalizado (CGIRS) do CONCISSS - Consórcio Intermunicipal para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos dos municípios de Castanhal, Inhangapi,*

Santa Maria do Pará, São Francisco do Pará e Santa Izabel do Pará, o *Estudo de Impacto Ambiental* e o *Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente* desse Projeto.

Uma vez realizada a audiência pública, a Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Sustentabilidade (Semas) prosseguirá com a análise da licença do empreendimento levando em consideração as contribuições feitas pela população durante o evento.

Por fim, ressaltamos que todas as informações relacionadas ao desempenho físico da *Ação 7644. Implantação de Aterros Sanitários* durante o ano de 2023, estão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa*.

2.3.1.4. Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico

Em cumprimento a Lei 7.731 de 20/09/2013 que versa sobre a Política Estadual de Saneamento Básico, em específico ao Artigo 25, a Seop, até então era o órgão responsável para subsidiar tecnicamente os municípios paraenses em ações de investimento em instrumentos de saneamento básico, através do desenvolvimento da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* nas 12 Regiões de Integração.

Com a criação da Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional – Secir (Lei Nº 9.887, de 3 de abril de 2023), a responsabilidade de apoio técnico e financeiro aos municípios para a elaboração ou atualização de Planos Municipais de Saneamento, em atendimento ao disposto no art. 19 da Lei Federal nº 11.445, de 2007, passa a ser da Secir (Art. 25. alterado pela Lei nº 9.927 e 18 de maio de 2023).

Sendo assim, informamos que, para o ano de 2023, a Seop apresentará os resultados obtidos com o desenvolvimento desta ação até o mês de março, considerando que a partir do mês de abril, legalmente, a *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* passa a compor os instrumentos de planejamento e orçamento da Secir.

Feito os devidos esclarecimentos, para o ano de 2023, a Seop assumiu o compromisso de apoiar tecnicamente 37 municípios nas 12 regiões de integração, tendo como meta estabelecida 37 instrumentos elaborados com o orçamento programado de R\$ 1.812.811,00¹.

Dos 37 municípios planejados, no município de Rondon do Pará (Rio Capim) o desenvolvimento desta ação governamental está diretamente relacionado com a obra “*Construção do Centro de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos*” financiada com recursos oriundos do CAF.

A tabela a seguir, apresenta o desempenho financeiro da *Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico* no decorrer do ano de 2023. Destacamos que devido o Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) não estar com as

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

informações compatibilizadas com o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Pará (SIAFE), não houve possibilidade de informarmos a despesa realizada por região de integração, como feito nos relatórios de gestão anteriores.

AÇÃO 8692. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO DESEMPENHO FINANCEIRO 2023			
GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESA REALIZADA (R\$)
INVESTIMENTOS	50.000,00	1.070.518,48	1.050.518,48
ODC	1.762.811,00	20.259,10	20.259,10
TOTAL	1.812.811,00	1.090.777,58	1.070.777,58

FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – SISTEMA BO

No que se refere a execução financeira desta ação, do orçamento programado, foram utilizados R\$ 1.070.777,58 o que corresponde a cerca de 59,06%.

Quanto ao desempenho físico, dos 37 instrumentos planejados para serem elaborados no exercício de 2023, foram elaborados três (03) instrumentos (planos municipais de saneamento básico), o que significa um alcance de 8,10% da meta física acordada. Mais uma vez, ressaltamos que o comprometimento do município no desenvolvimento desta ação governamental é fundamental para que se possa atingir as metas físicas acordadas para as regiões de integração. Neste sentido, os municípios exercem grande influência para que esta ação tenha o desempenho físico *Conforme Programado*.

No entanto, não obter a meta física, não significa que não houve desenvolvimento da ação. Além dos três instrumentos elaborados, na página a seguir encontra-se uma tabela que apresenta a evolução desta ação em mais 12 municípios, consolidando as principais atividades executadas no 1º trimestre de 2023.

AÇÃO 8692. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO PRINCIPAIS ATIVIDADES 2023					
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXEC ¹
01	BAIXO AMAZONAS	Almeirim	Plano municipal de saneamento básico	- Plano municipal de saneamento básico CONCLUÍDO.	100% dos produtos realizados.
02	CARAJÁS	Eldorado dos Carajás	Plano municipal de saneamento básico	- Reunião técnica com equipe municipal para continuidade das ações do plano municipal de saneamento básico; - Sistematização e análise das peças técnicas.	50% das etapas do plano realizadas.
03	GUAJARÁ	Benevides	Plano municipal de saneamento básico	- Plano municipal de saneamento básico CONCLUÍDO.	100% dos produtos realizados.
04	GUAMÁ	Magalhães Barata	Plano municipal de saneamento básico	- Reunião técnica com equipe municipal para continuidade das ações do plano municipal de saneamento básico; - Sistematização e análise das peças técnicas.	40% das etapas do plano realizadas.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

AÇÃO 8692. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO PRINCIPAIS ATIVIDADES 2023					
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXEC ¹
05	MARAJÓ	Ponta de Pedras	Plano municipal de saneamento básico	- Plano municipal de saneamento básico CONCLUÍDO.	100% dos produtos realizados.
06		Muaná	Plano municipal de saneamento básico	- Reunião técnica com equipe municipal para continuidade das ações do plano municipal de saneamento básico; - Sistematização e análise das peças técnicas.	10% das etapas do plano realizadas.
07	RIO CAETÉ	Augusto Corrêa	Plano municipal de saneamento básico	- Reunião técnica com equipe municipal para continuidade das ações do plano municipal de saneamento básico; - Sistematização e análise das peças técnicas.	70% das etapas do plano realizadas.
08	RIO CAPIM	Rondon do Pará	Plano municipal de saneamento básico (CAF)	- Reunião com equipe técnica municipal para organização e participação da conferência final da revisão do plano municipal de saneamento básico.	90% das etapas do plano realizadas.
09		Tomé - Açú	Plano municipal de saneamento básico	- Reunião técnica com equipe municipal para continuidade das ações do plano municipal de saneamento básico; - Sistematização e análise das peças técnicas.	40% das etapas do plano realizadas.
10	TAPAJÓS	Novo Progresso	Plano municipal de saneamento básico	- Reunião técnica com equipe municipal para continuidade das ações do plano municipal de saneamento básico; - Análise e acompanhamento do diagnóstico técnico participativo.	20% das etapas do plano realizadas.
11	TOCANTINS	Moju	Plano municipal de saneamento básico	- Reunião na Seop com técnicos do grupo de trabalho do município para esclarecimentos de dúvidas e orientações para elaboração das próximas etapas de elaboração do PMSB.	10% das etapas do plano realizadas.
12		Cametá	Plano municipal de saneamento básico	- Reunião técnica com equipe municipal para continuidade das ações do plano municipal de saneamento básico; - Sistematização e análise das peças técnicas.	50% das etapas do plano realizadas.

Por último, enfatizamos que todas as informações referentes ao desempenho físico da Ação 8692. Apoio à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico nas Regiões de Integração durante o exercício de 2023, estão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa* e no campo *Físico* quando o produto da ação *Instrumento Elaborado* tiver sido obtido.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

OBJETIVO: Disponibilizar o Acesso aos Serviços Urbanos de Mobilidade e Ordenamento Territorial.

2.3.1.5. Ação 7608. Construção de Parques Urbanos

Além de ser uma opção sustentável para o combate da ilha de calor e da poluição, a importância da utilização de áreas verdes no centro das cidades (parques urbanos) vai além de ter um espaço próprio para o desenvolvimento de atividades físicas. Trata-se também de um elemento de coesão social, que possibilita além de benefícios físicos, benefícios sociais e psicológicos para quem os utiliza.

Com esta perspectiva, a execução da *Ação 7608. Construção de Parques Urbanos* busca possibilitar a existência de espaços verdes em meio a zona urbana, proporcionando um espaço socialmente sustentável e inclusivo.

É necessário esclarecer que, embora esta ação governamental tenha sido mantida em toda a vigência do PPA 2020/2023 com a expectativa de potencializar o desenvolvimento urbano sustentável nos municípios paraenses, não houve avanço nas tratativas necessárias para início e conclusão das obras na vigência do PPA atual. Por outro lado, esta mesma ação mostrou-se de extrema importância para apoiar as obras da COP 30 voltadas para esta temática.

Para atender esta ação governamental durante o ano de 2023, foi programado o orçamento no valor de R\$ 170.000,00¹ para atender os municípios de Belém (Guajará), Bragança (Rio Caeté), Barcarena (Tocantins) e Itaituba (Tapajós). Ressaltamos que, o valor programado levou em consideração duas situações:

1. O baixo desempenho físico das obras planejadas na vigência do PPA 2020/2023;
2. O teto orçamentário disponibilizado à Seop, o qual está aquém da real necessidade para execução de todas as obras;

A tabela a seguir, apresenta o desempenho financeiro da *Ação 7608. Construção de Parques Urbanos* no decorrer do ano de 2023. Esclarecemos que devido o Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) não estar com as informações compatibilizadas com o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Pará (SIAFE), não houve possibilidade de informarmos a despesa realizada por região de integração, como feito nos relatórios de gestão anteriores.

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

AÇÃO 7608. CONSTRUÇÃO DE PARQUES URBANOS DESEMPENHO FINANCEIRO 2023			
GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESA REALIZADA (R\$)
INVESTIMENTOS	50.000,00	5.215.707,07	5.215.707,07
ODC	120.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL	170.000,00	5.245.707,07	5.215.707,07

FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – SISTEMA BO

Dos municípios programados apenas no município de Belém houve execução financeira referente ao pagamento de taxas para o licenciamento ambiental dos parques lineares (Doca e Tamandaré) que serão construídos por ocasião da COP 30. Nos demais municípios, como não houve progresso nas tratativas necessárias para início das obras, não ocorreram gastos financeiros.

Por outro lado, ainda em 2023, houve execução financeira para o atendimento de demanda espontânea no município de Sapucaia na Região Araguaia, referente a “*Construção de um Parque Ecológico*”, objeto do convênio de cooperação técnica nº 263/2022.

O desempenho físico da referida obra está devidamente registrado no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa*.

Por fim, embora o ano de 2023 tenha apresentado um cenário de baixo desempenho físico e financeiro, com a expectativa de potencializar o desenvolvimento urbano sustentável nos municípios paraenses e de contribuir para o alcance do objetivo de “*Disponibilizar o Acesso aos Serviços Urbanos de Mobilidade e Ordenamento Territorial*”, a Seop manteve a Ação 7608. *Construção de Parques Urbanos* no PPA 2024/2027, principalmente, vislumbrando a execução de obras voltadas para a COP 30, reforçando o compromisso da Seop com o direcionamento do Governo do Estado.

2.3.1.6. Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas

Um dos principais desafios a ser superado para que se possa alcançar o objetivo da mobilidade urbana de *promover o acesso fácil, eficiente, seguro e sustentável aos diversos pontos de uma cidade, garantindo que as pessoas possam se locomover de maneira adequada, não importando o meio de transporte escolhido*, é fomentar a melhoria da infraestrutura urbana (rede viária) com obras de pavimentação e drenagem.

Com este propósito, a Seop, através da Ação 7645. *Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* executa obras de pavimentação e urbanização nos municípios paraenses das 12 regiões de integração.

Para o desenvolvimento desta ação, além das obras executadas por meio do Programa Asfalto por Todo o Pará, existem também obras financiadas com recursos oriundos do Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF (Contrato nº 010689/2019) e New Development Bank – NDB (Contrato nº 2018BR01).

Em 2023, a Seop destinou o orçamento de R\$ 191.391.202,00¹ para promover esta ação governamental em 134 municípios distribuídos nas 12 regiões de integração, com a entrega de 316 km de vias urbanas pavimentadas.

Entretanto, com a expressiva demanda por obras de pavimentação, a dotação orçamentária inicialmente proposta precisou ser atualizada em R\$ 1.325.113.608,27 para atender as obras em execução em 125 municípios, realizando, desta forma, execução no valor para R\$ 1.434.062.307,21².

Ressaltamos que a programação orçamentária estabelecida para o desenvolvimento da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* durante o exercício de 2023, reflete a situação econômico-financeira do Estado no período de janeiro a agosto de 2022, sendo os reforços orçamentários supridos por meio da abertura de créditos suplementares, os quais estão previstos na Seção II – Artigo 6º da Lei 9.851 de 12 de janeiro de 2023.

Para melhor entendimento do desempenho financeiro desta ação governamental no decorrer do ano de 2023, a tabela abaixo, apresenta a dotação inicial, dotação atualizada e a despesa realizada. Evidenciamos que, devido o Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) não estar com as informações compatibilizadas com o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Pará (SIAFE), não houve possibilidade de informarmos a despesa realizada por região de integração, como feito nos relatórios de gestão anteriores.

AÇÃO 7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DESEMPENHO FINANCEIRO 2023			
GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESA REALIZADA (R\$)
INVESTIMENTOS	188.791.202,00	1.516.290.161,19	1.433.883.345,67
ODC	2.600.000,00	214.649,08	178.961,54
TOTAL	191.391.202,00	1.516.504.810,27	1.434.062.307,21

FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – SISTEMA BO

A majoração dos orçamentos planejados justifica-se, principalmente, pela limitação do teto orçamentário disponibilizado à Seop para o exercício de 2023, o qual ficou abaixo da real necessidade para execução das obras, e pela assistência aos municípios que não estavam programados para serem atendidos durante o ano de 2023. Neste contexto, tornou-se

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

² FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (SISTEMA BO) – DEZEMBRO/2023.

indispensável os acréscimos citados na tabela acima, causando a divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado* evidenciada no Sistema Integrado de Planejamento – SigPlan.

Quanto a meta física, para o ano de 2023, foi estabelecido a pavimentação de 316 km de vias urbanas em municípios distribuídos nas 12 regiões de integração. Considerando que foram executados 1.226 km de pavimentação, a meta física estipulada foi ultrapassada em 387,97%, o que significa um acréscimo considerado no exercício de 2023, tendo um desempenho físico de *Acima do Programado*.

É relevante destacar que a superação da meta estabelecida se deve ao aumento dos quilômetros destinados aos municípios, em grande parte para o atendimento de demandas espontâneas, quando na execução das obras. Esta situação impactou diretamente no desempenho físico e financeiro da programação estabelecida para o ano de 2023.

O atendimento destas demandas espontâneas é realizado, em sua maioria, por meio de recursos oriundos de demandas governamentais ou emendas parlamentares e traduzem-se, tanto na celebração de convênios de cooperação técnica entre a Seop e as prefeituras municipais, as quais, são responsáveis pela consecução dos objetos pactuados nos referidos convênios, quanto na celebração de contratos de execução direta.

Nas páginas seguintes, constam tabelas que apresentam de maneira consolidada, os principais resultados obtidos no ano de 2023, no desenvolvimento da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*. Nelas estão representados o quantitativo de vias urbanas asfaltadas, por região de integração e por município, em quilômetros.

**AÇÃO 7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS
DESEMPENHO FÍSICO 2023**

Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIOS	META PROGRAMADA	META ALCANÇADA
01	ARAGUAIA	Água Azul do Norte	1 Km	4 Km
02		Bannach	1 Km	1 Km
03		Conceição do Araguaia	1 Km	6 Km
04		Cumarú do Norte	1 Km	4 Km
05		Floresta do Araguaia	1 Km	4 Km
06		Ourilândia do Norte	1 Km	5 Km
07		Pau D´Arco	2 Km	2 Km
08		Redenção	2 Km	14 Km
09		Rio Maria	1 Km	4 Km
10		Santa Maria das Barreiras	1 Km	5 Km
11		Santana do Araguaia	1 Km	5 Km
12		São Felix do Xingu	0 Km	1 Km
13		Sapucaia	1 Km	3 Km
14		Tucumã	1 Km	4 Km
15		Xinguara	3 Km	10 Km
TOTAL REGIÃO ARAGUAIA			18 Km	72 Km

AÇÃO 7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DESEMPENHO FÍSICO 2023				
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIOS	META PROGRAMADA	META ALCANÇADA
01	BAIXO AMAZONAS	Alenquer	1 Km	10 Km
02		Almeirim	1 Km	10 Km
03		Belterra	1 Km	3 Km
04		Curuá	1 Km	5 Km
05		Faro	1 Km	4 Km
06		Juruti	1 Km	1 Km
07		Mojuí dos Campos	1 Km	5 Km
08		Monte Alegre	4 Km	10 Km
09		Oriximiná	1 Km	10 Km
10		Prainha	1 Km	3 Km
11		Santarém	0 Km	4 Km
TOTAL REGIÃO BAIXO AMAZONAS			13 Km	65 Km

AÇÃO 7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DESEMPENHO FÍSICO 2023				
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIOS	META PROGRAMADA	META ALCANÇADA
01	CARAJÁS	Curionópolis	1 Km	3 Km
02		Marabá	5 Km	19 Km
03		São Geraldo do Araguaia	1 Km	3 Km
04		São João do Araguaia	1 Km	1 Km
TOTAL REGIÃO CARAJÁS			8 Km	26 Km

AÇÃO 7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DESEMPENHO FÍSICO 2023				
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIOS	META PROGRAMADA	META ALCANÇADA
01	GUAJARÁ	Ananindeua	1 Km	15 Km
02		Belém	39 Km	127 Km
03		Marituba	54 Km	38 Km
04		Santa Bárbara	1 Km	3 Km
TOTAL REGIÃO GUAJARÁ			95 Km	183 Km

AÇÃO 7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DESEMPENHO FÍSICO 2023				
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIOS	META PROGRAMADA	META ALCANÇADA
01	GUAMÁ	Castanhal	2 Km	20 Km
02		Colares	1 Km	4 Km
03		Curuçá	1 Km	6 Km
04		Igarapé - Açu	2 Km	8 Km
05		Inhangapi	1 Km	6 Km
06		Magalhães Barata	1 Km	4 Km
07		Maracanã	2 Km	6 Km
08		Marapanim	1 Km	6 Km
09		Santa Izabel do Pará	2 Km	30 Km
10		Santa Maria do Pará	1 Km	3 Km
11		Santo Antônio do Pará	1 Km	3 Km
12		São Caetano de Odivelas	1 Km	2 Km
13		São Domingos do Capim	1 Km	8 Km
14		São Francisco do Pará	1 Km	2 Km
15		São João da Ponta	1 Km	2 Km
16		São Miguel do Guamá	1 Km	10 Km
17		Terra Alta	1 Km	2 Km
18		Vigia	1 Km	4 Km
TOTAL REGIÃO GUAMÁ			22 Km	126 Km

AÇÃO 7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DESEMPENHO FÍSICO 2023				
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIOS	META PROGRAMADA	META ALCANÇADA
01	LAGO DE TUCURUÍ	Breu Branco	2 Km	14 Km
02		Goianésia do Pará	1 Km	9 Km
03		Itupiranga	2 Km	8 Km
04		Jacundá	2 Km	10 Km
05		Nova Ipixuna	1 Km	4 Km
06		Novo Repartimento	2 Km	6 Km
07		Tucuruí	2 Km	1 Km
TOTAL REGIÃO LAGO DE TUCURUÍ			12 Km	52 Km

AÇÃO 7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DESEMPENHO FÍSICO 2023				
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIOS	META PROGRAMADA	META ALCANÇADA
01	MARAJÓ	Bagre	1 Km	4 Km
02		Breves	1 Km	8 Km
03		Cachoeira do Arari	1 Km	32 Km
04		Curralinho	1 Km	1 Km
05		Muaná	1 Km	6 Km
06		Oeiras do Pará	1 Km	3 Km
07		Ponta de Pedras	1 Km	2 Km
08		Portel	1 Km	6 Km
09		Salvaterra	1 Km	5 Km
10		São Sebastião da Boa Vista	1 Km	2 Km
11		Soure	1 Km	8 Km
TOTAL REGIÃO MARAJÓ			11 Km	77 Km

AÇÃO 7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DESEMPENHO FÍSICO 2023				
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIOS	META PROGRAMADA	META ALCANÇADA
01	RIO CAETÉ	Augusto Corrêa	2 Km	6 Km
02		Bonito	1 Km	3 Km
03		Bragança	4 Km	10 Km
04		Cachoeira do Piriá	1 Km	3 Km
05		Capanema	3 Km	16 Km
06		Nova Timboteua	1 Km	3 Km
07		Peixe- Boi	1 Km	1 Km
08		Primavera	1 Km	4 Km
09		Salinópolis	2 Km	14 Km
10		Santa Luzia do Pará	1 Km	5 Km
11		Santarém Novo	1 Km	2 Km
12		São João de Pirabas	1 Km	4 Km
13		Tracuateua	1 Km	4 Km
14		Viseu	2 Km	11 Km
TOTAL REGIÃO RIO CAETÉ			22 Km	86 Km

AÇÃO 7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DESEMPENHO FÍSICO 2023				
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIOS	META PROGRAMADA	META ALCANÇADA
01	RIO CAPIM	Abel Figueiredo	1 Km	2 Km
02		Aurora do Pará	1 Km	3 Km
03		Bujaru	1 Km	5 Km
04		Capitão Poço	5 Km	6 Km
05		Concórdia do Pará	1 Km	6 Km
06		Dom Eliseu	1 Km	5 Km
07		Garrafão do Norte	1 Km	5 Km
08		Irituia	6 Km	3 Km
09		Mãe do Rio	1 Km	2 Km
10		Nova Esperança do Piriá	1 Km	4 Km

Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIOS	META PROGRAMADA	META ALCANÇADA
11	RIO CAPIM	Ourém	1 Km	2 Km
12		Paragominas	3 Km	10 Km
13		Rondon do Pará	2 Km	5 Km
14		Tomé - Açu	1 Km	7 Km
15		Ulianópolis	1 Km	5 Km
TOTAL REGIÃO RIO CAPIM			27 Km	70 Km

**AÇÃO 7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS
DESEMPENHO FÍSICO 2023**

Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIOS	META PROGRAMADA	META ALCANÇADA
01	TAPAJÓS	Aveiro	1 Km	4 Km
02		Itaituba	3 Km	57 Km
03		Jacareacanga	2 Km	10 Km
04		Novo Progresso	2 Km	40 Km
05		Rurópolis	3 Km	26 Km
06		Trairão	3 Km	26 Km
TOTAL REGIÃO TAPAJÓS			14 Km	163 Km

**AÇÃO 7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS
DESEMPENHO FÍSICO 2023**

Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIOS	META PROGRAMADA	META ALCANÇADA
01	TOCANTINS	Abaetetuba	3 Km	10 Km
02		Acará	1 Km	10 Km
03		Baião	2 Km	14 Km
04		Barcarena	2 Km	10 Km
05		Cametá	4 Km	29 Km
06		Igarapé - Miri	1 Km	10 Km
07		Limoeiro do Ajuru	0 Km	8 Km
08		Mocajuba	1 Km	12 Km
09		Moju	2 Km	26 Km
10		Tailândia	2 Km	16 Km
TOTAL REGIÃO TOCANTINS			18 Km	145 Km

AÇÃO 7645. PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DESEMPENHO FÍSICO 2023				
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIOS	META PROGRAMADA	META ALCANÇADA
01	XINGU	Altamira	3 Km	16 Km
02		Anapu	2 Km	22 Km
03		Brasil Novo	4 Km	25 Km
04		Medicilândia	6 Km	17 Km
05		Pacajá	4 Km	5 Km
06		Placas	2 Km	18 Km
07		Porto de Moz	5 Km	29 Km
08		Senador José Porfírio	6 Km	5 Km
09		Uruará	4 Km	18 Km
10		Vitória do Xingu	5 Km	6 Km
TOTAL REGIÃO XINGU			41 Km	161 Km

Ressaltamos que a evolução de todas as obras executadas na *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas* durante o ano de 2023 estão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa* e no campo *Físico*, apresentando o quilômetro de vias urbanas pavimentadas em cada município.

Por fim, considerando o cenário apresentado, o ano de 2023 foi bastante positivo para o desenvolvimento da *Ação 7645. Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas*, a qual, apresentou o desempenho *Acima do Programado*, beneficiando a sociedade paraense com a entrega de serviços de pavimentação e drenagem de vias urbanas, além de contribuir para objetivo de *Disponibilizar o Acesso aos Serviços Urbanos de Mobilidade e Ordenamento Territorial*.

2.3.1.7. Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana

Com o propósito de atender aos requisitos da Lei Federal nº 13.089/2015 (Estatuto da MetrÓpole) que estabelece as diretrizes para as regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas instituídas pelos estados, foi criada a *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* pretendendo implantar três sistemas de governança:

- *Região Metropolitana de Belém (RMB)*, constituída por municípios da Região Guajará (Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará) e da Região Guamá (Castanhal e Santa Izabel do Pará);
- *Região Metropolitana de Santarém (RMS)*, constituída pelos municípios da Região Baixo Amazonas (Belterra, Mojuí dos Campos e Santarém);
- *Região Metropolitana de Marabá (RMM)*, constituída por municípios da Região Carajás (Bom Jesus do Tocantins, Marabá e São Domingos do Araguaia) e da Região Lago de Tucuruí (Itupiranga e Nova Ipixuna);

Necessário elucidar que, até o mês de março, a Seop era o órgão responsável pelo desenvolvimento desta ação. Com a criação da Secretaria de Estado das Cidades - Secir mediante a Lei nº 9.887 de 3 de abril de 2023, a responsabilidade por implementar esta ação governamental passa a ser da mesma.

Posto isto, informamos que para o ano de 2023, a Seop apresentará o posicionamento desta ação considerando março como mês limite, tendo em vista que a partir do mês de abril, legalmente, a *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* passa a compor os instrumentos de planejamento e orçamento da Secir.

Prestados os devidos esclarecimentos, em 2023 a Seop garantiu a programação orçamentária para esta ação nos instrumentos de planejamento, alocando o valor de R\$ 204.800,00¹ para o desenvolvimento desta ação em três regiões de integração: Região Guajará, Região Baixo Amazonas e Região Carajás.

Entretanto, é preciso ressaltar que embora o Governo do Estado reconheça a importância da implementação desta ação, a condução deste processo não está inteiramente na governabilidade da Seop. Trata-se de uma ação que envolve diferentes esferas de governo, diversos agentes econômicos, atores sociais e atores políticos.

Dito isto, pretende-se explicar o baixo desempenho físico da *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* durante o ano de 2023 devido à falta de continuidade de atividades essenciais para a sua concretização, tais como:

- Repactuação do acordo de cooperação técnica entre Estado e municípios, com a realização de reuniões estratégicas, jurídicas e técnicas entre a Seop e as prefeituras municipais;

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

- Estudos e pesquisas para elaboração do termo de referência para a contratação de consultoria voltada para o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI);
- Levantamento das funções públicas e interesse comum no município de Marabá e demais municípios que cotados para integrar a RMM;
- Resolutividade de condicionantes políticas fundamentais para a continuidade do processo.

No que diz respeito a execução financeira, embora a *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* tenha recebido aporte orçamentário para o ano de 2023, como não houve o desenvolvimento esperado, conseqüentemente, não houve dispêndios financeiros.

Frente ao exposto, a Seop espera fundamentar o motivo do desempenho físico e financeiro da *Ação 7646. Implantação do Sistema de Governança Metropolitana* apresentar o status de *Abaixo do Programado* no Sistema Integrado de Planejamento - SigPlan – Módulo Monitoramento, no exercício de 2023.

2.3.1.8. Ação 8463. Apoio às Ações do Concidades

Com a criação da Secretaria de Estado das Cidades – Secir (Lei nº 9.887 de 3 de abril de 2023) foi instituído no Capítulo III, Artigo 4º, inciso I, a vinculação do Concidades a Secir:

Art. 4º São órgãos de atuação colegiada vinculados à Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional (SECIR) os seguintes Conselhos: I - Conselho Estadual das Cidades do Pará (ConCidades/PA), criado pela Lei Estadual nº 7.087, de 16 de janeiro de 2008;

À vista disso, informamos que para o ano de 2023, a Seop apresentará o posicionamento desta ação considerando os primeiros meses do ano, tendo em vista que a partir do mês de abril, legalmente, a *Ação 8463. Apoio às Ações do Concidades* passa a compor os instrumentos de planejamento e orçamento da Secir.

Para o desenvolvimento desta ação durante o ano de 2023, a Seop garantiu a programação orçamentária nos instrumentos de planejamento no valor de R\$ 3.000.000,00¹. Do valor programado, houve execução de R\$ 40.249,31² referente ao apoio técnico prestado aos técnicos da Seop com despesas em Outras Despesas Correntes (ODC) relacionadas a passagens, diárias, etc.

É importante esclarecer que para o ano de 2023, o orçamento alocado teve como parâmetro a realização da 7ª Conferência Estadual das Cidades, até então prevista para acontecer entre os dias 25 a 28 de abril.

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

² FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (SISTEMA BO) – DEZEMBRO/2023.

Entretanto, em reunião extraordinária realizada pela Seop no mês de março, o Conselho Estadual das Cidades (Concidades/Pa) acordou a nova data para realização da Conferência Estadual, considerando os dias 18 a 20 de setembro de 2023, justificando-se a alteração devido a baixa adesão dos municípios além da recente criação e designação da Secir, como órgão responsável pelo Concidades.

Ocorre que a transição do Concidades para a Secir exigiu um tempo maior do que o planejado para realização do alinhamento das atividades pela nova equipe, e a nova data estabelecida tornou-se inviável para realização da 7ª Conferência Estadual das Cidades, justificando desta forma o baixo desempenho financeiro desta ação no exercício de 2023.

No entanto, por mais que a Conferência Estadual não tenha acontecido, as atividades de apoio ao Concidades aconteceram regularmente no primeiro quadrimestre de 2023, conforme pode ser constatado na tabela abaixo:

AÇÃO 8463. APOIO ÀS AÇÕES DO CONCIDADES DESEMPENHO FÍSICO 2023		
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	ATIVIDADES REALIZADAS
GUAJARÁ	Belém	10/01/2023: Reunião da comissão organizadora da 7ª Conferência Estadual das Cidades.
		12/01/2023: Reunião com Secretária Municipal do Município de Concórdia do Pará referente a Conferência Municipal das Cidades do referido município.
		18/01/2023: Reunião da comissão organizadora da 7ª Conferência Estadual das Cidades em Modalidade Híbrida.
		07/02/2023: Reunião da comissão organizadora da 7ª Conferência Estadual das Cidades em Modalidade Híbrida.
		10/02/2023: Reunião da comissão organizadora da 7ª Conferência Estadual das Cidades em Modalidade Híbrida.
		14/02/2023: Reunião da Coordenação Executiva do Concidades.
		17/02/2023: Reunião da Coordenação Executiva do Concidades.
		28/02/2023: Reunião Extraordinária do Pleno do Concidades e da comissão organizadora da 7ª Conferência Estadual das Cidades em Modalidade Híbrida.
		07/03/2023: Reunião da comissão organizadora da 7ª Conferência Estadual das Cidades.
		08/03/2023: Reunião da comissão operativa da 7ª Conferência Estadual das Cidades.
		28/03/2023: Reunião da Coordenação Executiva do Concidades.
		04/04/2023: Reunião da comissão recursal e de validação da 7ª Conferência Estadual das Cidades.
		06/04/2023: Reunião da comissão organizadora da 7ª Conferência Estadual das Cidades.
		14/04/2023: Reunião da comissão recursal e de validação da 7ª Conferência Estadual das Cidades.
		18/04/2023: Reunião da comissão organizadora da 7ª Conferência Estadual das Cidades.
20/04/2023: Reunião da comissão recursal e de validação da 7ª Conferência Estadual das Cidades.		

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	ATIVIDADES REALIZADAS
GUAJARÁ	Belém	26/04/2023 - Reunião com a Secretária de Assistência Social do município de Placas, sobre a Conferência Municipal das Cidades do referido município. 26/04/2023: Reunião da comissão operativa da 7ª Conferência Estadual das Cidades. 27/04/2023: Reunião da comissão recursal e de validação da 7ª Conferência Estadual das Cidades. 27/04/2023: Reunião com o Secretário de Administração do município de Moju, sobre a Conferência Municipal das Cidades do referido Município.
	Benevides	15 a 18/02/2023: 2ª Conferência Municipal das Cidades.
GUAMÁ	Curuçá	26 a 28/01/2023: 6ª Conferência Municipal das Cidades.
	São Domingos do Capim	09 a 10/02/2023: 4ª Conferência Municipal das Cidades.
	Magalhães Barata	09 a 11/02/2023: 1ª Conferência Municipal das Cidades.
	Colares	02 a 04/03/2023: 3ª Conferência Municipal das Cidades.
	Maracanã	09 a 11/03/2023: 1ª Conferência Municipal das Cidades.
	Magalhães Barata	09 a 11/03/2023: 1ª Conferência Municipal das Cidades.
	Santa Izabel do Pará	24/03/2023 - Reunião de alinhamento para a Conferência Municipal das Cidades.
	São João da Ponta	4 a 26/04/2023: 1ª Conferência Municipal das Cidades.
RIO CAETÉ	Vigia	26 a 28/04/2023: 3ª Conferência Municipal das Cidades.
	Augusto Corrêa	08 a 10/02/2023: 2ª Conferência Municipal das Cidades.
RIO CAPIM	Tracuateua	26/02/2023 a 01/03/2023: 1ª Conferência Municipal das Cidades.
	Concórdia do Pará	18 a 20/01/2023: 4ª Conferência Municipal das Cidades.
	Mãe do Rio	08 a 09/02/2023: 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES.
ARAGUAIA	Tomé - Açú	14 a 17/02/2023: 5ª Conferência Municipal das Cidades.
	São Félix do Xingu	23 a 27/01/2023: 3ª Conferência Municipal das Cidades.
	Redenção	28/02 a 03/03/2023: 7ª Conferência Municipal das Cidades.
BAIXO AMAZONAS	Xinguara	27 a 30/03/2023: 7ª Conferência Municipal das Cidades.
	Óbidos	22 a 26/02/2023: 5ª Conferência Municipal das Cidades.
	Oriximiná	10/02/2023: 5ª Conferência Municipal das Cidades.
LAGO DE TUCURUÍ	Terra Santa	06 a 10/03/2023: 4ª Conferência Municipal das Cidades.
	Nova Ipixuna	01/02/2023: 1ª Conferência Municipal das Cidades.
	Novo Repartimento	26 a 28/02/2023: 3ª Conferência Municipal das Cidades.
TAPAJÓS	Jacundá	28/02 a 02/03/2023: 5ª Conferência Municipal das Cidades.
	Jacareacanga	26/02 a 03/03/2023: 4ª Conferência Municipal das Cidades.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	ATIVIDADES REALIZADAS
RIO CAETÉ	São João de Pirabas	28/02 a 01/03/2023: 4ª Conferência Municipal das Cidades.
	Peixe-Boi	09 a 11/03/2023: 4ª Conferência Municipal das Cidades.
	Capanema	13/02 a 15/04/2023: 4ª Conferência Municipal das Cidades.
MARAJÓ	Bagre	01 a 05/03/2023: 5ª Conferência Municipal das Cidades.
	Cachoeira do Arari	09 a 10/03/2023: 1ª Conferência Municipal das Cidades.
	Soure	21 a 23/03/2023: 4ª Conferência Municipal das Cidades.

Levando em consideração as informações apresentadas na tabela acima, o desempenho físico da *Ação 8463. Apoio às Ações do Concidades* no primeiro quadrimestre de 2023, esteve *Conforme o Programado*.

Por último, enfatizamos que o desenvolvimento desta ação governamental durante o ano de 2023 está devidamente registrada no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa* e no campo *Físico*.

2.3.1.9. Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano

A *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano*, surgiu como resposta à carência de grande parte dos municípios paraenses em ter uma equipe técnica com autonomia para elaborar e implementar instrumentos de desenvolvimento urbano, tais como, elaboração e revisão dos Planos Diretores, Planos de Mobilidade, Lei de Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária.

Desenvolvida pela Seop desde o início do PPA 2020/2023, com a criação da Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional – Secir (Lei Nº 9.887, de 3 de abril de 2023), a responsabilidade de apoio técnico-institucional aos municípios passa a ser da Secir.

Frente a este cenário, para o ano de 2023, a Seop apresentará os resultados obtidos com o desenvolvimento desta ação até o mês de março, considerando que a partir do mês de abril, legalmente, a esta ação governamental passa a compor os instrumentos de planejamento e orçamento da Secir.

Foi planejado o desenvolvimento da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* em 40 municípios envolvendo as 12 regiões de integração, tendo como meta física apoiar a elaboração/implementação de 40 instrumentos.

Para executar esta ação no ano de 2023, a Seop programou o orçamento de R\$ 2.264.761,00¹. Do orçamento programado, houve execução financeira no valor de R\$ 457.453,53, representando cerca de 20,21% da dotação orçamentária inicial.

Para melhor entendimento do desempenho financeiro desta ação governamental no decorrer do ano de 2023, a tabela abaixo, apresenta a dotação inicial, dotação atualizada e a despesa realizada.

Devido ao Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) não estar com as informações compatibilizadas com o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Pará (SIAFE), não houve possibilidade de informarmos a despesa realizada por região de integração, como feito nos relatórios de gestão anteriores.

AÇÃO 8649. APOIO TÉCNICO-INSTITUCIONAL NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO - DESEMPENHO FINANCEIRO 2023			
GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESA REALIZADA (R\$)
INVESTIMENTOS	50.000,00	438.849,96	438.849,96
ODC	2.212.761,00	18.603,57	18.603,57
TOTAL	2.262.761,00	457.453,53	457.453,53

FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – SISTEMA BO

No que diz respeito a execução física, da meta estabelecida para o ano de 2023 (40 instrumentos elaborados) foi elaborado um (01) Plano Municipal de Mobilidade no município de Almeirim, na região de integração Baixo Amazonas.

É importante ressaltar que o atingimento das metas estabelecidas está diretamente relacionado ao comprometimento do município, ou seja, o desenvolvimento desta ação não está completamente na governabilidade da Seop. Os municípios exercem grande influência para que esta ação tenha o desempenho físico *Conforme Programado*.

Entretanto, assim como na Ação 8692. Apoio à Implementação do Política Estadual de Saneamento Básico, não atingir a meta física não significa que a ação não teve desempenho físico nas demais regiões de integração no decorrer do ano de 2023.

Na página a seguir, a tabela apresenta a evolução desta ação em mais 14 municípios, consolidando as principais atividades executadas em 2023.

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

AÇÃO 8694. APOIO TÉCNICO-INSTITUCIONAL NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO - PRINCIPAIS ATIVIDADES 2023

Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	INSTRUMENTO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	% EXEC ¹
01	ARAGUAIA	Floresta do Araguaia	Revisão do plano diretor	- Sistematização dos cadernos de diagnóstico técnico e social.	70% das etapas do plano realizadas
02		São Félix do Xingu	Regularização fundiária	- Revisão da metodologia aplicada para realizar a regularização fundiária no município e nova capacitação da equipe técnica.	50% das etapas do plano realizadas.
03	BAIXO AMAZONAS	Óbidos	Plano municipal de Mobilidade	- Reunião com a equipe responsável pela revisão do plano de mobilidade, para análise das peças técnicas já realizadas, apoio com os mapas temáticos e novas ações para continuidade do diagnóstico comunitário e técnico.	50% das etapas do plano realizadas.
04		Almeirim	Plano municipal de mobilidade	- Plano municipal de mobilidade CONCLUÍDO.	100% dos produtos realizados.
05	CARAJÁS	São Domingos do Araguaia	Plano municipal de mobilidade	- Em andamento com as oficinas para diagnóstico social.	30% das etapas do plano realizadas.
06	GUAJARÁ	Marituba	Plano municipal de mobilidade	- Em execução do relatório viário e das oficinas para diagnóstico social.	20% das etapas do plano realizadas.
07	GUAMÁ	Castanhal	Lei de uso e ocupação do Solo	- Revisão da minuta da lei de uso e ocupação do solo e de seus anexos.	85% das etapas do plano realizadas.
08		Magalhães Barata	Instrumentos urbanísticos	- Orientações para as oficinas de diagnóstico técnico.	80% das etapas do plano realizadas.
09	MARAJÓ	Muaná	Plano municipal de mobilidade	- Audiência pública na sede do município; - Início do diagnóstico técnico.	30% das etapas do plano realizadas.
10		Salvaterra	Plano municipal de mobilidade	- Audiência pública na sede do município; - Início do diagnóstico técnico.	30% das etapas do plano realizadas.
11	RIO CAPIM	Tomé-Açu	Plano municipal de mobilidade	- Reunião com equipe técnica para finalização do diagnóstico.	70% das etapas do plano realizadas.
12		Tomé-Açu	Plano diretor	- Reunião com equipe técnica para finalização do diagnóstico e orientações para a minuta de lei.	70% das etapas do plano realizadas.
13		Rondon do Pará	Plano municipal de mobilidade	- Reunião com equipe técnica para monitoramento das etapas já realizadas.	50% das etapas do plano realizadas.
14	TOCANTINS	Moju	Revisão do plano diretor	- Reunião com a equipe responsável pela revisão do PDM, para análise das peças técnicas e acompanhamento das oficinas que estão sendo realizadas nas comunidades do município.	20% das etapas do plano realizadas.
15		Igarapé-Miri	Plano municipal de mobilidade	- Reunião inicial com a equipe técnica para explicar a metodologia de trabalho; - Formatação do decreto da equipe técnica.	10% das etapas do plano realizadas.

¹ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE/E OU ETAPA, DISTRIBUÍDO EM PERCENTUAL, QUE MENSURA A ELABORAÇÃO DA AÇÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE CADA PRODUTO. O INSTRUMENTO ESTARÁ CONCLUÍDO QUANDO TODAS AS ETAPAS DO CRONOGRAMA ESTIVEREM 100% ATENDIDAS.

Por fim, ratificamos que as informações referentes ao desempenho físico da *Ação 8694. Apoio Técnico-Institucional na Elaboração e Implementação de Instrumentos de Desenvolvimento Urbano* nas regiões de integração durante o exercício de 2023, estão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa* e no campo *Físico* quando o produto da ação *Instrumento Elaborado* tiver sido obtido.

OBJETIVO: Melhorar as Condições de Habitabilidade de Famílias com Renda, prioritariamente, até 03 Salários Mínimos.

2.3.1.10. Ação 7642. Oferta de Unidade Habitacional

Possibilitar o acesso à moradia digna, prioritariamente às famílias de baixa renda, é o que a ação governamental *Ação 7642. Oferta de Unidade Habitacional* se propõe a fazer.

A implementação desta ação, reforça o compromisso do Governo do Pará na promoção da inclusão social e no fomento de políticas públicas atentas à lógica dos direitos sociais e a garantia de melhores condições de vida, além de contribuir para a redução do déficit habitacional para famílias na faixa de renda de até três salários mínimos.

O planejamento para o desenvolvimento desta ação governamental no decorrer do ano de 2023, compreende na região de integração Guajará, a execução de duas obras no município de Belém, com o orçamento programado no valor de R\$ 4.575.000,00¹.

Das duas obras planejadas, apenas a obra relacionada a “*Construção de 400 unidades na área do antigo Curtume Santo Antônio*” teve execução física em 2023. Iniciada no primeiro semestre de 2023, a obra apresenta um percentual de execução física de 56,54% o que certifica que sua conclusão passará para o ano de 2024.

No caso da obra referente a “*Construção de Conjunto Habitacional na área de abrangência do Tucunduba*”, não houve progresso nas tratativas para que a mesma pudesse iniciar no ano de 2023. No entanto, a Seop assegurou que esta obra integrasse os instrumentos de planejamento e orçamento para os próximos anos, a saber, Plano Plurianual (PPA 2024/2027) e Orçamento Geral do Estado (OGE 2024).

Quanto a execução financeira, do valor programado, para atender com eficiência o cronograma físico e financeiro determinado para a execução da obra “*Construção de 400 unidades na área do antigo Curtume Santo Antônio*”, houve a necessidade de majorar dotação orçamentária inicial no valor de R\$ 31.291.665,71, atualizando, desta forma, o valor realizado para R\$ 34.086.357,16, conforme pode ser visualizado na tabela abaixo.

Ressaltamos que devido o Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) não estar com as informações compatibilizadas com o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Pará (SIAFE), não houve possibilidade de informarmos a despesa realizada por região de integração, como feito nos relatórios de gestão anteriores.

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

AÇÃO 7642. OFERTA DE UNIDADE HABITACIONAL DESEMPENHO FINANCEIRO 2023			
GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESA REALIZADA (R\$)
INVESTIMENTOS	4.525.000,00	35.845.716,19	34.085.407,64
ODC	50.000,00	20.949,52	949,52
TOTAL	4.575.000,00	35.866.665,71	34.086.357,16

FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – SISTEMA BO

Importante dizer que a programação orçamentária estabelecida para o desenvolvimento da *Ação 7642. Oferta de Unidade Habitacional* durante o exercício de 2023, reflete a situação econômico-financeira do Estado no período de janeiro a agosto de 2022, sendo os reforços orçamentários supridos através da abertura de créditos suplementares, os quais estão previstos na Seção II – Artigo 6º da Lei 9.851 de 12 de janeiro de 2023.

Sendo assim, esta majoração dos orçamentos planejados justifica-se, principalmente, pela limitação do teto orçamentário disponibilizado à Seop para o exercício de 2023, o qual ficou abaixo da real necessidade para execução das obras. Tal fato tornou indispensável os acréscimos, causando a divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado* evidenciada no Sistema Integrado de Planejamento – SigPlan.

Em relação ao desempenho físico, a meta estipulada para a *Ação 7642. Oferta de Unidade Habitacional* no PPA 2020/2023 era de que as duas obras fossem concluídas até o exercício de 2023, beneficiando a sociedade com 1.200 Unidades Habitacionais.

Entretanto, conforme já demonstrado, as obras não puderam ser concluídas e, conseqüentemente, a meta não pôde ser alcançada, o que certifica a esta ação um desempenho físico *Abaixo do Programado*.

Com este cenário, reafirmamos o compromisso da Seop com o Governo do Estado na obtenção do objetivo *“Melhorar as Condições de Habitabilidade de Famílias com Renda, prioritariamente, até 03 Salários Mínimos”*, reconhecendo a importância de implementar obras de grande relevância na condução de políticas públicas que estejam direcionadas com objetivos alinhados aos interesses da sociedade.

Finalizando, asseguramos que as informações referentes ao desempenho físico da *Ação 7642. Oferta de Unidade Habitacional* durante o exercício de 2023, estão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa*.

2.3.2. PROGRAMA 1498. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO

OBJETIVO: Promover o Turismo como Atividade Econômica.

2.3.2.1. Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos

Um dos campos de atuação da campanha de valorização do turismo no estado do Pará é a consolidação das regiões de integração como destino turístico nacional e internacional. Neste sentido, ações de investimento na infraestrutura turística são fundamentais para o desenvolvimento do setor, o qual, além de gerar empregos e atrair mais investimentos e turistas, desempenha um papel econômico-social que também beneficia a população local, melhorando sua qualidade de vida.

Com esta perspectiva, a implementação da *Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos* tem como foco, fomentar melhorias na infraestrutura turística por meio de obras que, além de promover o turismo como atividade econômica, assegure o respeito às necessidades sociais das comunidades, garantam acessibilidade, inclusão social, proteção ao meio-ambiente e estejam em concordância com o potencial turístico de cada região de integração.

Sendo assim, no ano de 2023 a Seop programou o desenvolvimento desta ação nas Regiões Guajará (Belém), Rio Caeté (Bragança e Salinópolis), Marajó (Portel) e Baixo Amazonas (Santarém) com orçamento programado no valor de R\$ 9.575.000,00¹.

A tabela a seguir apresenta o desempenho financeiro desta ação governamental no decorrer do ano de 2023. Devido ao Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) não estar com as informações compatibilizadas com o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Pará (SIAFE), não houve possibilidade de informarmos a despesa realizada por região de integração, como feito nos relatórios de gestão anteriores.

AÇÃO 7658. IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS DESEMPENHO FINANCEIRO 2023			
GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESA REALIZADA (R\$)
INVESTIMENTOS	8.855.000,00	152.319.153,73	148.034.040,18
ODC	720.000,00	80.000,00	56.467,90
TOTAL	9.575.000,00	152.399.153,73	148.090.508,08

FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – SISTEMA BO

Deste orçamento, houve a necessidade de suplementar a dotação orçamentária inicial no valor de R\$ 142.824.153,73, atualizando, desta forma, o valor realizado para R\$ 148.090.505,08. Esta majoração foi inevitável para atender o cronograma físico-financeiro,

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

tanto das obras programadas para o exercício de 2023, quanto das obras atendidas por demandas espontâneas nesta ação governamental. Ou seja, embora no exercício de 2023 a Seop tenha programado o atendimento de cinco municípios, distribuídos em três Regiões de Integração (citados anteriormente), o atendimento da *Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos* estendeu-se à municípios e Regiões de Integração que não estavam programadas.

A majoração do orçamento justifica-se, principalmente, pela limitação do teto orçamentário disponibilizado à Seop para o exercício de 2023, o qual ficou abaixo da real necessidade para execução das obras, e pela assistência aos municípios que não estavam programados (demandas espontâneas) para serem atendidos durante o ano de 2023. Com este cenário, tornou-se indispensável os acréscimos supracitados na tabela acima, o que causou a divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado* evidenciada no Sistema Integrado de Planejamento – SigPlan, impactando diretamente do desempenho físico e financeiro da ação.

Ressaltamos que a programação orçamentária estabelecida para o desenvolvimento da *Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos* durante o exercício de 2023, reflete a situação econômico-financeira do Estado no período de janeiro a agosto de 2022, sendo os reforços orçamentários supridos através da abertura de créditos suplementares, os quais estão previstos na Seção II – Artigo 6º da Lei 9.851 de 12 de janeiro de 2023.

No que diz respeito às demandas espontâneas, o atendimento aos municípios é realizado, em sua maioria, através de recursos oriundos de demandas governamentais ou emendas parlamentares e traduzem-se, tanto na celebração de convênios de cooperação técnica entre a Seop e as prefeituras municipais, as quais, são responsáveis pela consecução dos objetos pactuados nos referidos convênios, quanto na celebração de contratos de execução direta.

No ano de 2023, a Seop atendeu 28 municípios através da *Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos*, por meio de demanda espontânea. Para melhor entendimento, na tabela a seguir, consta a relação dos municípios atendidos por região de integração, seus respectivos objetos contratuais, bem como o valor total da obra.

AÇÃO 7658. IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS DEMANDAS ESPONTÂNEAS 2023					
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	CONVÊNIO* CONTRATO*	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR DA OBRA (R\$)
01	ARAGUAIA	Rio Maria	CV 132/2022	Urbanização da orla do lago - Vila Verde 4 – Sede.	1.274.817,18
02		Santana do Araguaia	CV 137/2022	Construção do terminal rodoviário.	2.812.759,12
03	BAIXO AMAZONAS	Terra Santa	CV 040/2022	Construção do pátio coberto do aeroporto.	156.214,31
04		Santarém	CV 010/2022	Construção do muro de contenção por Rip – Rap – Distrito de Curuai.	316.653,93
05		Almeirim	CV 003/2023	Construção do complexo urbanístico Frei Constâncio.	2.480.163,48
06	CARAJÁS	Marabá	CV 036/2023	Executar os reparos de serviços da obra de construção do Bloco de Saúde – Campus VII – UEPA.	560.283,11
07		Brejo Grande do Araguaia	CV 183/2022	Revitalização, paisagismo e iluminação do canteiro central em uma extensão de 3km de via urbana.	2.192.784,89
08	GUAMÁ	Marapanim	CV 137/2022	Revitalização da orla da Vila Monte Alegre do Maú.	1.059.679,64
09		São Caetano de Odivelas	CV 066/2022	Construção do complexo turístico.	8.368.230,98
10		São Domingos do Capim	CV 255/2022	Recuperação de um trecho da orla e construção do Trapiche Municipal.	1.811.274,73
11		Curuçá	CV 093/2022	Construção do portal da cidade.	526.941,34
12		Curuçá	CT 133/2022	Urbanização da orla da cidade.	3.063.552,62
13		São Domingos do Capim	CV 225/2022	Recuperação de um trecho da orla municipal e construção do trapiche.	1.494.384,03
14		Santa Izabel do Pará	CV 280/2022	Reforma do complexo esportivo Manoel Silva.	3.550.435,45
15		Magalhaes Barata	CV 104/2022	Reforma e revitalização da Praça Matriz.	423.000,00
16		Castanhal	CV 156/2022	Reforma e ampliação da Praça do bairro da Nova Estrela.	429.489,15
17		MARAJÓ	Bagre	CV 060/2018	Construção da orla do balneário da Praia da Costa.
18	Oeiras do Pará		CV 298/2022	Construção do muro de arrimo, drenagem, calçamento, urbanização e instalação de praça.	3.625.415,90
19	Cachoeira do Arari		CV 081/2022	Orla Rio Arari 1ª etapa muro de arrimo.	9.700.395,72
20	Muaná		CV 251/2022	Construção da orla do Rio Mocajuba.	4.755.750,85

Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	CONVÊNIO* CONTRATO*	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR DA OBRA (R\$)
21	RIO CAETÉ	Augusto Correa	CV 258/2022	Reforma da orla da Cidade, incluindo a construção de Pier de concreto armado e banheiro público.	1.697.533,25
22		Bragança	CV 075/2022	Revitalização do Teatro Museu da Marujada.	778.320,85
23		Bragança	CV 012/2021	Urbanização da orla da Praia de Ajuruteua - etapa 1.	12.486.853,02
24		Bragança	CV 129/2022	Reforma do Mercado de Peixe do Caratateua.	369.662,92
25		Capanema	CV 261/2022	Construção da Feira do Artesanato.	650.374,00
26		Quatipuru	CV 267/2022	Urbanização da orla de Boa Vista.	1.321.406,07
27		Quatipuru	CV 015/2021	Requalificação da Orla do Rio Peixe Boi.	2.200.634,60
28		Santa Luzia do Pará	CV151/2022	Construção da Casa de Cultura.	2.149.080,60
29		RIO CAPIM	Bujaru	CV 292/2022	1º etapa da revitalização da orla.
30	TOCANTINS	Igarapé Mirim	CV 016/2022	Urbanização da orla em pavimento aterrado.	7.961.642,35
31		Acara	CV 089/2022	Construção e urbanização da orla da cidade.	6.238.801,77
32		Barcarena	CT 115/2021	Requalificação e urbanização da orla do município, no trecho entre Trav. São Francisco e Av. Gerônimo Pimentel.	15.063.638,49
33	XINGU	Porto de Moz	CV 240/2022	Construção do muro de arrimo da orla.	6.272.123,67
TOTAL					108.940.562,19

* CONVÊNIO: CV *CONTRATO: CT

Dos municípios atendidos por demanda espontânea, foram concluídas as obras “Urbanização da Orla da Praia de Ajuruteua” no Município de Bragança, “Construção da Orla do Balneário da Praia da Costa” no Município de Bagre e “Requalificação e Urbanização da Orla, no trecho entre Trav. São Francisco e Av. Gerônimo Pimentel” no Município de Barcarena, obtendo a meta física de três equipamentos implantados.

Quanto a meta física estabelecida para o ano de 2023, é fundamental apresentar as seguintes considerações:

- i) A Seop não programou a conclusão de obras para os municípios de Belém e Portel. O orçamento programado foi para atender à necessidade de continuidade ou início de obras nestes municípios;
- ii) Os municípios programados para terem obras concluídas no ano de 2023 e, conseqüentemente, Equipamentos Implantados são: Bragança e Santarém;
- iii) Para o município de Santarém, a Seop programou apenas a conclusão do Projeto Prioritário “Construção do Centro de Convenções Sebastião Tapajós”, ou seja, a um equipamento Implantado no município. As duas outras obras previstas, são provenientes de emendas parlamentares, inseridas pela Seplad

- no instrumento de planejamento orçamentário, na fase de aprovação do mesmo, não sendo do conhecimento da equipe técnica da Seop a inserção destas obras;
- iv) Segundo orientação da Seplad, para que não houvesse incoerência no Sistema SigPlan de Meta Física Programada (0 Equipamento Implantado) com orçamento programado, instituiu-se que, os municípios que não teriam produtos alcançados no exercício atual, teriam como meta estabelecida uma unidade (01 Unidade), o que acabou sendo contabilizado, equivocadamente, para o número total de equipamentos a serem implantados no exercício de 2023;
 - v) Por fim, embora o sistema apresente como meta física estabelecida pela Seop para a *Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos*, o número de 07 Equipamentos Implantados para o ano de 2023, **a meta física correta é de 02 Equipamentos Implantados.**

Feitos os devidos esclarecimentos, ainda sobre a execução física desta ação, foram concluídas as obras programadas para o município de Bragança (Urbanização da orla do Rio Caeté) e para o município de Santarém (construção do Centro de Convenções), a qual, por se tratar de projeto prioritário, consta no Capítulo II, no item compromissos regionais e projetos prioritários.

Com a conclusão das três (03) obras relacionadas a demanda espontânea, a *Ação 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos* encerra o exercício de 2023 *Superando a Meta* estipulada, com cinco (05) equipamentos turísticos implantados, conferindo ao desempenho físico desta ação governamental o status de *Acima do Programado*.

Por fim, ressaltamos que as informações referentes ao desempenho físico desta ação nas regiões de integração, durante o exercício de 2023, estão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa* e no campo *Físico* quando o produto da ação *Equipamento Implantado* tiver sido obtido.

2.3.3. PROGRAMA 1499. ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: Ampliar o Acesso ao Esporte e ao Lazer, promovendo a Cidadania e a Inclusão Social.

2.3.3.1. Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer

Implementar a *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* nos municípios paraenses, vai além de proporcionar à sociedade funções de divertimento, exercício físico e descanso. Equipamentos de esporte e lazer são elementos importantes das políticas públicas para o convívio social (SILVA et al., 2012), como as políticas públicas voltadas para o esporte e lazer, as quais, além de possibilitar o convívio social, funcionam como medidas preventivas que visam evitar o adoecimento da população, na medida que tornam os indivíduos mais saudáveis.

Com esta premissa, foi programado o orçamento no valor de R\$ 6.725.000,00¹ para o desenvolvimento desta ação nos municípios de Belém (Região Guajará) e Santarém (Região Baixo Amazonas). Deste orçamento, houve a necessidade de suplementar a dotação orçamentária inicial no valor de R\$ 203.934.353,70, atualizando, desta forma, o valor realizado para R\$ 208.417.429,50, conforme pode ser conferido na tabela abaixo.

Esclarecemos que, devido o Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) não estar com as informações compatibilizadas com o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Pará (SIAFE), não houve possibilidade de informarmos a despesa realizada por região de integração, como feito nos relatórios de gestão anteriores.

AÇÃO 7659. CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER DESEMPENHO FINANCEIRO 2023			
GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESA REALIZADA (R\$)
INVESTIMENTOS	6.005.000,00	210.549.353,70	208.335.804,81
ODC	720.000,00	110.000,00	81.624,69
TOTAL	6.725.000,00	210.659.353,7	208.417.429,5

FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – SISTEMA BO

Este aumento foi inevitável para atender o cronograma físico-financeiro, tanto das obras programadas para o exercício de 2023, quanto das obras atendidas por demandas espontâneas nesta ação governamental. Ou seja, embora no exercício de 2023 a Seop tenha programado o atendimento de dois municípios, distribuídos em duas Regiões de Integração (citados anteriormente), o atendimento da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de*

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

Esporte e Lazer estendeu-se à municípios e Regiões de Integração que não estavam programadas.

A majoração do orçamento justifica-se, principalmente, pela limitação do teto orçamentário disponibilizado à Seop para o exercício de 2023, o qual ficou abaixo da real necessidade para execução das obras, e pela assistência aos municípios que não estavam programados (demandas espontâneas) para serem atendidos durante o ano de 2023. Com este cenário, tornou-se indispensável os acréscimos citados na tabela acima, o que causou a divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado* evidenciada no Sistema Integrado de Planejamento – SigPlan, impactando diretamente do desempenho físico e financeiro da ação.

Ressaltamos que a programação orçamentária estabelecida para o desenvolvimento da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* durante o exercício de 2023, reflete a situação econômico-financeira do Estado no período de janeiro a agosto de 2022, sendo os reforços orçamentários supridos através da abertura de créditos suplementares, os quais estão previstos na Seção II – Artigo 6º da Lei 9.851 de 12 de janeiro de 2023.

No que diz respeito às demandas espontâneas, o atendimento aos municípios é realizado, em sua maioria, através de recursos oriundos de demandas governamentais ou emendas parlamentares e traduzem-se, tanto na celebração de convênios de cooperação técnica entre a Seop e as prefeituras municipais, as quais, são responsáveis pela consecução dos objetos pactuados nos referidos convênios, quanto na celebração de contratos de execução direta.

No ano de 2023, a Seop atendeu 40 municípios através da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer*, por meio de demanda espontânea. Para melhor entendimento, na tabela abaixo, consta a relação dos municípios atendidos por região de integração e seus respectivos objetos contratuais, bem como o valor total da obra.

AÇÃO 7659. CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER DEMANDAS ESPONTÂNEAS 2023					
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	CONVÊNIO* CONTRATO*	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR DA OBRA (R\$)
01	ARAGUAIA	Conceição do Araguaia	CV 029/2021	Construção da cobertura da quadra do projeto orla – bairro do Canudinho.	491.233,61
02		Conceição do Araguaia	CV 005/2023	Revitalização da praça da Vila Bradesco.	383.777,28
03		Cumarú do Norte	CV 290/2022	Construção do muro do Estádio municipal.	267.904,18
04		São Feliz do Xingu	CV 252/2022	Reconstrução da praça e quadra do Triângulo.	1.486.747,11
05		Rio Maria	CV 131/2022	Construção de parque e academia no setor Vila Verde.	61.504,68
06	BAIXO AMAZONAS	Alenquer	CV 220/2022	Construção do Centro de Eventos.	2.663.562,14
07		Alenquer	CV 012/2022	Construção do muro de arrimo da Orla.	267.440,71
08		Faro	CV 281/2022	Reforma do complexo Cultural e Esportivo (Bumbódromo)	1.109.272,31
09		Mojuí dos Campos	CV 084/2022	Construção de uma quadra poliesportiva na comunidade de Piranha.	276.555,21
10		Mojuí dos Campos	CV 259/2022	Construção de uma praça.	2.166.334,74
11		Mojuí dos Campos	CV 294/2022	Iluminação do campo de futebol no bairro Cidade Alta I.	82.728,16
12		Santarém	CV 229/2022	Construção da Praça Cipoal.	485.163,00
13		Santarém	CV 162/2022	Construção de contenção Rio – Rap, canaleta, dissipadores, calçada, grama e escadaria, na Vila de Boim na região do Lago Grande.	491.732,06
14		Terra Santa	CV 080/2022	Construção de cobertura de arquibancada e iluminação do Estádio Municipal 1º etapa.	1.177.707,60
15		CARAJÁS	São João do Araguaia	CV 133/2022	Construção de uma praça na Vila Apinagés.
16	Bom Jesus do Tocantins		CV 234/2022	Construção de quadra Society.	300.755,94
17	GUAMÁ	Castanhal	CV 156/2022	Reforma e ampliação da praça do bairro da Nova Estrela.	429.489,15
18		Maracanã	CV 288/2022	Construção de Ginásio Poliesportivo.	3.128.615,68
19		Maracanã	CV 133/2022	Urbanização da orla da Cidade.	3.063.552,62
20		Marapanim	CV 101/2022	Construção de palco e área para atividades físicas e conclusão dos 33,15% da obra das arenas esportivas.	1.494.384,03
21		Marapanim	CV 137/2022	Revitalização da orla da Vila Monte Alegre do Maú.	1.059.679,64
22		Magalhaes Barata	CV 104/2022	Reforma e revitalização da Praça Matriz.	423.000,00

Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	CONVÊNIO* CONTRATO*	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR DA OBRA (R\$)
23	GUAMÁ	São Domingos do Capim	CV 225/2022	Recuperação de um trecho da orla municipal e construção do Trapiche.	1.494.384,03
24		Santa Izabel	CV 280/2022	Reforma do complexo esportivo Manoel Silva.	3.550.435,45
25	LAGO DE TUCURUÍ	Breu Branco	CV 274/2022	Revitalização da praça da Vila Moju.	240,818,09
26		Breu Branco	CV 021/2021	Construção da praça da Vila de Nossa Senhora dos Remédios.	191.905,36
27		Breu Branco	CV 242/2022	Construção da praça do Bairro Ismar I e II.	373.509,11
28	MARAJÓ	Ponta de Pedras	CV 143/2022	Construção da praça Padre Olvídia Dias.	962.415,27
29		Ponta de Pedras	CV 144/2022	Reforma da praça em Frente à Igreja Matriz.	459.684,26
30		São Sebastião da Boa Vista	CV 113/2022	Reforma do prédio do Ginásio de Esportes João Paulo II.	2.450.626,00
31	RIO CAETÉ	Augusto Correa	CV 258/2022	Reforma da orla da cidade, incluindo a construção de Pier em concreto armado e banheiro público.	1.677.590,13
32		Quatipuru	CV 053/2022	Conclusão da construção do Ginásio Poliesportivo com 01 arquibancada e vestiário (bairro vitaulândia), Construção de uma quadra poliesportiva com 01 arquibancada sem cobertura (distrito boa vista).	607.468,46
33		Quatipuru	CV 300/2022	Construção de quadra poliesportiva sem cobertura, da Vila Cumarú - Zona Rural.	163.929,34
34		Viseu	CV 018/2022	Execução dos serviços e revitalização do Ginásio Jarbas Passarinho.	1.373.321,83
35		Santarém Novo	CV 029/2022	Construção do Complexo Esportivo.	1.397.488,05
36		Salinópolis	CV 223/2022	Construção do centro esportivo praça Jair Maia dos Santos.	1.743.631,56
37		Aurora do Pará	CV 097/2022	Construção da praça da comunidade Beira Rio.	169.049,78
38	RIO CAPIM	Aurora do Pará	CV 246/2022	Construção de Praça na comunidade do Ipitinga – zona rural.	144.413,17
39		Aurora do Pará	CV 135/2022	Construção de praça na Comunidade Jabuti.	169.048,78
40		Aurora do Pará	CV 159/2022	Reforma da praça da Comunidade Vila Nova.	372.579,94
41		Paragominas	CV 278/2022	Construção da praça no Bairro Juscelino Kubitschek.	1.107.804,81
42		Ulianópolis	CV 019/2022	Execução de quadra coberta da Escola Estadual de Ensino Médio Izabel Amazonas.	1.195.985,35
43		Ipixuna do Pará	CV 256/2022	Construção de praça no distrito de Canaã.	345.043,67
44		TAPAJOS	Novo Progresso	CV 205/2022	Construção de cobertura de quadra poliesportiva na Praça Rui Pires de Lima.
45	Aveiro		CV 155/2022	Construção de cobertura de quadra Poliesportiva.	454.715,80
46	TOCANTINS	Barcarena	CT 114/2022	Construção de Quadra de esporte de Areia Utinga Açú.	344.947,95
47		Igarapé - Miri	CV 153/2022	Construção de quadra esportiva coberta no Bairro Boa Esperança.	1.176.210,21

Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	CONVÊNIO* CONTRATO*	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR DA OBRA (R\$)
48		Altamira	CV 202/2022	Reforma da escola de dança.	282.898,60
49		Anapú	CV 177/2022	Iluminação do gramado do estádio municipal.	341.054,33
50		Anapú	CV 038/2022	Reforma da praça do bairro São Luis, com execução de playground, academia ao Ar Livre e execução da praça de alimentação.	460.388,98
51		Anapú	CT 094/2022	Construção de praça na vila Belo Monte.	296.702,39
52		Brasil Novo	CV 069/2022	Construção de praça.	1.550.855,70
53		Medicilândia	CV 004/2022	Construção de cobertura de quadra do Km 95 Norte.	410.588,49
54		Medicilândia	CV 238/2022	Construção de cobertura de quadra da Agrovila Jorge Bueno.	439.385,94
55		Pacajá	CV 023/2021	Implantação da praça no bairro Alto Bonito, contendo quadra poliesportiva com alambrado, banheiro público, playground e 3 quiosques.	1.305.987,70
56		Placas	CV 016/2021	Construção de quadra poliesportiva coberta.	919.862,67
57		Porto de Moz	CV 032/2021	Construção do centro poliesportivo Ayrton Senna.	6.545.436,17
TOTAL					56.422.344,27

* CONVÊNIO: CV * CONTRATO: CT

Dos municípios atendidos por demanda espontânea, foram concluídas a “*Construção da Cobertura da Quadra do Projeto Orla – Bairro do Canudinho*” no Município de Conceição do Araguaia, a “*Construção de Parque e Academia no Setor Vila Verde*” no município de Rio Maria e a “*Construção de Quadra Society*” no município de Bom Jesus do Tocantins, obtendo a meta física de três (03) equipamentos construídos.

Quanto a meta física estabelecida para o ano de 2023, é fundamental que se faça as seguintes considerações:

- i) A Seop não programou a execução/conclusão de obras para os municípios de Augusto Corrêa e Baião. As duas obras, são provenientes de emendas parlamentares, inseridas pela Seplad no instrumento de planejamento orçamentário, na fase de aprovação do mesmo, não sendo do conhecimento da equipe técnica da Seop a inserção destas obras;
- ii) Os municípios programados para terem obras concluídas no ano de 2023 e, conseqüentemente, equipamentos construídos são: Belém e Santarém;
- iii) Por fim, embora o sistema apresente como meta física estabelecida para a *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer*, o número de quatro Equipamentos Construídos para o ano de 2023, **a meta física correta é de dois equipamentos construídos.**

Ainda sobre a execução física desta ação, foi concluída a obra programada para os municípios de Belém (Urbanização do Estádio Olímpico do Pará - Mangueirão), a qual, por se tratar de projeto prioritário, está contemplada no capítulo II, no item compromissos regionais e projetos prioritários, assim como a obra programada para o município de Santarém (reforma e conclusão do Estádio Colosso do Tapajós).

Com a conclusão da obra “*Urbanização do Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão*” e das quatro obras oriundas de demanda espontânea, a meta acordada para esta ação foi ultrapassada em 100% com quatro (04) equipamentos construídos, atribuindo ao desempenho físico da *Ação 7659. Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer* o status de *Acima do Programado*.

Concluindo, reforçamos que as informações referentes ao desempenho físico desta ação nas Regiões de Integração, durante o exercício de 2023, estão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa* e no campo *Físico* quando o produto da ação *Equipamento Construído* tiver sido obtido.

2.3.4. PROGRAMA 1508. GOVERNANÇA PÚBLICA

Dos programas que integram o PPA 2020/2023, o *Programa 1508. Governança Pública* é o que tem maior transversalidade nas políticas públicas desenvolvidas pelo Governo do Estado, justamente por, de forma mais objetiva, atender o conceito de governança pública¹ que, em linhas gerais, compreende tudo o que uma instituição pública faz para assegurar que sua ação esteja direcionada para objetivos alinhados aos interesses da sociedade.

Para atender a multiplicidade de ações necessárias para a implementação deste programa, estabeleceu-se cinco objetivos, os quais servem como direcionamento para o desenvolvimento das ações que compõem o Programa Governança Pública:

Objetivo 01: Ampliar a atuação do regime próprio de Previdência Social.

Objetivo 02: Aprimorar o desenvolvimento de pessoas.

Objetivo 03: Incrementar a receita estadual e aprimorar a gestão fiscal.

Objetivo 04: Promover a gestão regionalizada.

Objetivo 05: Prover a governabilidade do Poder Executivo.

Dos cinco objetivos, a Seop desenvolve ações governamentais que contribuem para o alcance do *Objetivo 01*, *Objetivo 04* e *Objetivo 05*. Para fins de explicativos, a tabela abaixo consolida as ações sob a responsabilidade da Seop vinculadas a cada objetivo:

PROGRAMA 1508. GOVERNANÇA PÚBLICA	
OBJETIVO	AÇÃO GOVERNAMENTAL
OBJETIVO 02: APRIMORAR O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS.	Ação 8887. Capacitação de agentes públicos.
OBJETIVO 04: PROMOVER A GESTÃO REGIONALIZADA.	Ação 7556. Apoio a construção e adequação de espaços de utilização pública.
	Ação 8890. Fortalecimento da gestão municipal.
OBJETIVO 05: PROVER A GOVERNABILIDADE DO PODER EXECUTIVO.	Ação 7552. Construção e conservação de imóveis públicos estaduais.
	Ação 8233. Edição e publicação de atos da administração pública.
	Ação 8238. Gestão de tecnologia da informação e comunicação.

No intuito de manter maior coerência com os textos anteriores, para este programa, serão tratados primeiramente as ações referentes a execução de obras e na sequência, as demais ações alinhadas às boas práticas de gestão.

¹ CONJUNTO DE MECANISMOS DE LIDERANÇA, ESTRATÉGIA E CONTROLE POSTOS EM PRÁTICA PARA AVALIAR, DIRECIONAR E MONITORAR A GESTÃO, COM VISTAS À CONDUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE (DECRETO Nº 9.203, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017).

Diante disso, a explanação do *Programa 1508. Governança Pública* obedecerá a seguinte estrutura:

AÇÕES RELACIONADAS A OBRAS	
OBJETIVO	AÇÃO GOVERNAMENTAL
OBJETIVO 04: PROMOVER A GESTÃO REGIONALIZADA.	Ação 7556. Apoio a construção e adequação de espaços de utilização pública.
	Ação 8890. Fortalecimento da gestão municipal.
OBJETIVO 05: PROVER A GOVERNABILIDADE DO PODER EXECUTIVO.	Ação 7552. Construção e conservação de imóveis públicos estaduais.
AÇÕES RELACIONADAS ÀS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO	
OBJETIVO	AÇÃO GOVERNAMENTAL
OBJETIVO 02: APRIMORAR O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS.	Ação 8887. Capacitação de agentes públicos.
OBJETIVO 05: PROVER A GOVERNABILIDADE DO PODER EXECUTIVO.	Ação 8233. Edição e publicação de atos da administração pública.
	Ação 8238. Gestão de tecnologia da informação e comunicação.

2.3.4. PROGRAMA 1508. GOVERNANÇA PÚBLICA

OBJETIVO: Promover a Gestão Regionalizada.

2.3.4.1. Ação 7556. Apoio à Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública

De grande importância para a sociabilidade da população e para configuração das cidades, os espaços públicos são propriedade pública planejada para uso público. Atendendo este conceito, consta no PPA 2020/2023 a *Ação 7556. Apoio à Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública* cujo propósito é ampliar o investimento de obras e espaços sociais nos municípios paraenses e subsidiar a manutenção/adequação de edificações em espaços comunitários.

Para 2023, foi programado o orçamento de R\$1.731.637,00¹ para atender: na região Baixo Amazonas, os municípios de Juruti e Santarém; na Região Guajará, o município de Belém e na Região Tocantins, o município de Abaetetuba.

Do orçamento programado, foi necessário suplementar a dotação orçamentária inicial em R\$ 7.681.499,87 atualizando, desta forma, o valor realizado para R\$ 8.851.793,11, conforme pode ser observado na tabela abaixo. Devido ao Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) não estar com as informações compatibilizadas com o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Pará (SIAFE), não houve possibilidade de informarmos a despesa realizada por região de integração, como feito nos relatórios de gestão anteriores.

AÇÃO 7556. APOIO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA DESEMPENHO FINANCEIRO 2023			
GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESA REALIZADA (R\$)
INVESTIMENTOS	988.440,00	9.381.263,43	8.840.170,24
ODC	743.197,00	31.873,44	11.622,87
TOTAL	1.731.637,00	9.413.136,87	8.851.793,11

FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – SISTEMA BO

A suplementação foi imprescindível para atender o cronograma físico-financeiro, tanto das obras programadas para o exercício de 2023, quanto das obras atendidas por demandas espontâneas nesta ação governamental. Em outras palavras, embora para o exercício de 2023 a Seop tenha programado o atendimento de quatro (04) municípios (citados anteriormente), o atendimento da *Ação 7556. Apoio à Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública* foi ampliado para municípios e regiões de integração que não estavam programadas.

Esta majoração no orçamento justifica-se, principalmente, pela limitação do teto orçamentário disponibilizado à Seop para o exercício de 2023, o qual ficou abaixo da real

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

necessidade para execução das obras, e pela assistência aos municípios que não estavam programados (demandas espontâneas) para serem atendidos durante o ano de 2023.

Com este cenário, tornou-se inevitável os acréscimos supracitados na tabela acima, causando a divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado* evidenciada no Sistema Integrado de Planejamento – SigPlan.

Outra situação que explica este aumento é o fato de que a programação orçamentária estabelecida para o desenvolvimento da *Ação 7556. Apoio à Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública* durante o exercício de 2023, reflete a situação econômico-financeira do Estado no período de janeiro a agosto de 2022, sendo os reforços orçamentários supridos através da abertura de créditos suplementares, os quais estão previstos na Seção II – Artigo 6º da Lei 9.851 de 12 de janeiro de 2023.

No caso das demandas espontâneas, o atendimento aos municípios é realizado, em sua maioria, por meio de recursos oriundos de demandas governamentais ou emendas parlamentares e traduzem-se, tanto na celebração de convênios de cooperação, quanto na celebração de contratos de execução direta.

Em 2023, foram atendidos sete (07) municípios por meio da *Ação 7556. Apoio à Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública*, por meio de demanda espontânea. Na tabela abaixo, consta a relação dos municípios atendidos pela Seop por região de integração e seus respectivos objetos contratuais, bem como o valor total da obra.

AÇÃO 7556. APOIO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA DEMANDAS ESPONTÂNEAS 2023					
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	CONVÊNIO* CONTRATO*	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR DA OBRA (R\$)
01	ARAGUAIA	Conceição do Araguaia	CV 012/2013	Construção do Centro Cultural Comunitário Diocese da Santíssima Conceição Do Araguaia.	159.460,69
02	GUAJARÁ	Belém	CT 56/2023	Limpeza e conservação urbana em vias públicas, predefinidas em poligonal.	36.406.088,37
03		Marituba	CT 28/2023	Reforma e ampliação da Câmara Municipal.	814.787,23
04	LAGO DE TUCURUÍ	Goianésia do Pará	CV 272/2022	Implantação de estacionamento da Avenida Tancredo Neves com área de Alimentação.	889.731,43
05	MARAJÓ	Currálinho	CV 27/2022	Construção da Praça da Bíblia.	1.007.070,94
06	RIO CAPIM	Tomé Açú	CT 17/2021	Construção do Terminal Rodoviário	1.466.972,99
07	XINGU	Senador José Porfírio	CV 150/2022	Construção da Câmara Municipal.	1.095.270,04
TOTAL					41.839.381,69

* CONVÊNIO: CV *CONTRATO: CT

Dos municípios atendidos por demanda espontânea, foram concluídas a “*Construção do Terminal Rodoviário*” no Município de Tomé-Açu e a “*Construção da Câmara Municipal*” no município de Senador José Porfírio, obtendo a meta física de duas (02) obras realizadas, o que acabou por contribuir para melhoria do desempenho físico desta ação.

No que diz respeito a meta física estabelecida para o exercício de 2023, apresentamos as seguintes considerações:

- i) A Seop não programou a execução/conclusão de obra para o Município de Afuá. A obra, é objeto de emenda parlamentar inserida pela Seplad no instrumento de planejamento orçamentário, na fase de aprovação do mesmo, não sendo do conhecimento da equipe técnica da Seop a inserção destas obras;
- ii) Os municípios programados para terem obras concluídas no ano de 2023 e, conseqüentemente, obras realizadas são: Abaetetuba, Belém, Juruti e Santarém;
- iii) Por fim, embora o sistema apresente como meta física estabelecida pela Seop para a *Ação 7556. Apoio à Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública*, o número de 05 obras realizadas para o ano de 2023, **a meta física correta é de 04 obras realizadas.**

Ainda sobre a execução física desta ação, a obra programada para o município de Santarém (Conclusão do Hospital Materno Infantil de Santarém), por se tratar de Projeto Prioritário, suas informações estão apresentadas no Capítulo II, no item Compromissos Regionais e Projetos Prioritários.

A conclusão de apenas uma (01) obra no exercício de 2023 significa o atingimento de 25% da meta física estabelecida, confirmando o baixo desempenho físico da *Ação 7556. Apoio à Construção e Adequação de Espaços de Utilização Pública*.

Por fim, mais uma vez reforçamos que as informações referentes ao desempenho físico desta ação nas regiões de integração, durante o exercício de 2023, estão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa* e no campo *Físico* quando o produto da ação *Obra Realizada* tiver sido obtido.

2.3.4.2. Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal

De todas as ações governamentais, a *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* é a que tem o foco direcionado para atender aos municípios paraenses tanto na consolidação de mecanismos institucionais voltados ao apoio técnico das administrações municipais, quanto no apoio ao financiamento de projetos de infraestrutura econômica e social. Devido a esta

concepção, são diversos os objetos de contratos de convênios que podem ser executados por meio desta ação, cujo produto é *Município Atendido*.

É nesta ação que podem ser encontrados os municípios que fazem parte da área de atuação da Companhia Vale do Rio Doce, os quais são atendidos com recursos provenientes do Fundo para o Desenvolvimento Regional com Recursos da Desestatização (FRD II) do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), para aquisição de equipamentos.

Em 2023, o orçamento programado para que esta ação governamental fosse desenvolvida nos municípios de Água Azul do Norte (Região Araguaia), Canaã dos Carajás, Eldorado dos Carajás (Região Carajás), Itupiranga, Nova Ipixuna (Região Lago de Tucuruí), São Sebastião da Boa Vista (Região Marajó) e Abel Figueiredo (Região Rio Capim), foi no valor de R\$ 10.536.561,00¹.

Destes municípios, apenas para o município de São Sebastião da Boa Vista foi programado execução de obra. Para os demais municípios, a programação para o ano de 2023 nesta ação governamental foi para aquisição de equipamentos com recursos oriundos do Fundo para o Desenvolvimento Regional com Recursos da Desestatização (FRD II).

Quanto ao desempenho financeiro, do orçamento programado para o ano de 2023, foi necessário suplementar a dotação orçamentária inicial em R\$ 79.411.533,48, atualizando, desta forma, o valor realizado para R\$ 89.212.087,83².

Esta suplementação foi necessária para atender o cronograma físico-financeiro, tanto das obras programadas para o exercício de 2023, quanto das obras atendidas por demandas espontâneas nesta ação governamental. Em outras palavras, embora para o exercício de 2023 a Seop tenha programado o atendimento de sete municípios (citados anteriormente), o atendimento da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* estendeu-se a municípios e Regiões de Integração que não estavam programadas.

Para melhor entendimento, a tabela abaixo, apresenta a dotação inicial, dotação atualizada e despesa realizada por grupo de despesa, considerando o desenvolvimento desta ação tanto nos municípios planejados para o ano de 2023, quanto nos municípios não planejados.

Ressaltamos que, devido o Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) não estar com as informações compatibilizadas com o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Pará (SIAFE), não houve possibilidade de informarmos a despesa realizada por região de integração, como feito nos relatórios de gestão anteriores.

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

² FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (SISTEMA BO) – DEZEMBRO/2023.

AÇÃO 8890. FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DESEMPENHO FINANCEIRO 2023			
GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESA REALIZADA (R\$)
INVESTIMENTOS	10.216.561,00	89.906.474,57	89.170.467,92
ODC	320.000,00	41.619,91	41.619,91
TOTAL	10.536.561,00	89.948.094,48	89.212.087,83

FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – SISTEMA BO

Este aumento no orçamento justifica-se, principalmente, pela limitação do teto orçamentário disponibilizado à Seop para o exercício de 2023, o qual ficou abaixo da real necessidade para o desenvolvimento da ação, e pela assistência aos municípios que não estavam programados (demandas espontâneas) para serem atendidos durante o ano de 2023.

Neste sentido, tornou-se inevitável os acréscimos citados na tabela acima, causando a divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado* evidenciada no Sistema Integrado de Planejamento – SigPlan.

Outra situação que explica este aumento é o fato de que a programação orçamentária estabelecida para o desenvolvimento da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* durante o exercício de 2023, reflete a situação econômico-financeira do Estado no período de janeiro a agosto de 2022, sendo os reforços orçamentários supridos por meio da abertura de créditos suplementares, os quais estão previstos na Seção II – Artigo 6º da Lei 9.851 de 12 de janeiro de 2023.

Quanto as demandas espontâneas, o atendimento aos municípios é realizado, em sua maioria, através de recursos oriundos de demandas governamentais ou emendas parlamentares e traduzem-se, tanto na celebração de convênios de cooperação, quanto na celebração de contratos de execução direta.

Neste ano de 2023, foram atendidos 22 municípios através da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal*, por meio de demanda espontânea. A tabela a seguir, sintetiza a relação dos municípios atendidos pela Seop por região de integração e seus respectivos objetos contratuais, bem como o valor total da obra.

**AÇÃO 8890. FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL
DEMANDAS ESPONTÂNEAS 2023**

Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	CONVÊNIO* CONTRATO*	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR DA OBRA (R\$)
01	ARAGUAIA	Xinguara	CV 023/2022	Revitalização da feira municipal.	4.828.271,52
02		Bannach	CV 166/2022	Reforma do hospital municipal.	92.231,92
03		Sapucaia	CV 144/2022	Execução de iluminação pública na BR 155.	347.635,94
04		Santana do Araguaia	CV 137/2022	Construção do terminal rodoviário.	2.812.759,12
05		Cumarú do Norte	CV 147/2022	Reforma do hospital municipal João Vieira da Cunha.	831.619,96
06	GUAJARÁ	Belém	CV 007/2022	Reforma e revitalização do Mercado da Farinha – Bairro Guamá.	5.126.875,16
07		Belém	CV 193/2022	Reforma e revitalização do Complexo Guamá.	8.244.590,48
08		Benevides	CV 092/2022	Reforma e adequação para o funcionamento do novo Complexo Comercial.	6.227.628,89
09	LAGO DE TUCURUI	Breu Branco	CV 235/2022	Revitalização do Terminal Rodoviário.	331.193,50
10		Goianésia do Pará	CV 163/2022	Reforma da Câmara Municipal.	208.420,56
11		Goianésia do Pará	CV 031/2021	Execução de serviços de revitalização e urbanização de 1.356,91 m do cais municipal.	25.185.052,57
12		Novo Repartimento	CV 176/2022	Construção do mercado municipal.	4.999.522,73
13	MARAJÓ	Afuá	CT 008/2023	Construção de passarelas em madeira na Vila São Sebastião, na Vila Lacerdinha e na Vila Santa Maria do Igarapé Cemitério.	962.415,27
14		Breves	CT 299/2022	Construção do porto flutuante.	4.459.072,87
15		Breves	CT 028/2022	Reforma da escola municipal de ensino fundamental Estevão Gomes.	531.797,30
16		Currálinho	CV 051/2022	Revitalização e ampliação do Complexo de abastecimento.	3.289.597,52
17		Currálinho	CV 041/2023	Reforma e Modernização da Câmara Municipal.	208.746,93
18		Ponta de Pedras	CT 011/2022	Construção de pontes de concreto armado nas vias urbanas.	816.644,12
19		Ponta de Pedras	CT 12/2022	Construção de passarela em madeira.	1.668.298,76
20		Ponta de Pedras	CT 064/2022	Construção de 970m de passarela em concreto armado.	4.199.366,05
21		Salvaterra	CT 021/2023	Reforma e ampliação do mercado municipal.	1.731.564,04

Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	CONVÊNIO* CONTRATO*	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR DA OBRA (R\$)
22	RIO CAPIM	Mãe do Rio	CV 293/2022	Reforma do CRAS.	542.859,94
23		Rondon do Pará	CV 123/2022	Reforma e ampliação da Câmara dos Vereadores.	786.281,36
24		Abel Figueiredo	CV 125/2022	Reforma da Câmara Municipal.	311.899,45
25		Abel Figueiredo	CV 128/2022	Reforma do prédio da Prefeitura Municipal.	353.408,85
26	TOCANTINS	Igarapé - Miri	CV 015/2022	Construção do Terminal de Integração Rodoviária.	2.632.650,06
27	XINGU	Placas	CV 112/2022	Construção da casa dos conselhos.	267.440,71
28		Porto de Moz	CV 032/2021	Construção do centro poliesportivo Ayrton Senna.	6.530,538,81
29		Brasil Novo	CV 069/2022	Construção de praça.	1.550.855,70
TOTAL					90.679.240,09

* CONVÊNIO: CV *CONTRATO: CT

Dos municípios atendidos por demanda espontânea, foi concluída a “*Construção de Passarelas em madeira na Vila São Sebastião, na Vila Lacerdinha e na Vila Santa Maria do Igarapé Cemitério*” no Município de Afuá, obtendo a meta física de um (01) município Atendido, o que acabou por contribuir para melhoria do desempenho físico desta ação.

No que diz respeito a meta física programada para a *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal*, para o ano de 2023 a expectativa era de que fossem adquiridos 27 equipamentos (veículos diversos) e concluída uma obra através da execução desta ação.

Com relação a aquisição de equipamentos, os mesmos foram destinados para os municípios beneficiados com recurso do Fundo para o Desenvolvimento Regional com Recursos da Desestatização (FRD II), entretanto, além da morosidade dos municípios em atender pendências de ordem técnica e documental relacionadas ao processo para aquisição dos equipamentos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, gestor do recurso, suspendeu a aprovação e liberação de novos projetos, desde o primeiro semestre de 2020 permanecendo paralisado até o presente momento.

Como tentativa para viabilizar a liberação dos recursos, no primeiro semestre de 2023, a Seop promoveu um encontro com prefeitos dos municípios que integram a Região Carajás no Centro de Convenções do Município de Marabá.

Na oportunidade, foi elaborado um plano de trabalho para que os municípios pudessem receber o recurso e utilizá-lo, não somente para equipamentos, mas também para investimentos em infraestrutura e outras demandas da população. O referido plano foi submetido à apreciação do BNDES e aguarda o posicionamento do mesmo para os próximos passos.

Quanto a obra prevista para o município de São Sebastião da Boa Vista “*Construção do Prédio da Câmara Municipal*” (Convênio nº 24/2016), a prefeitura solicitou o encerramento do convênio, sendo assim, haverá um novo processo licitatório para execução da obra.

Com este cenário, o fato da *Ação 8890. Fortalecimento da Gestão Municipal* não ter obtido as metas físicas estabelecidas para o ano de 2023, o desempenho físico desta ação encerra o exercício com o status *Abaixo do Programado*.

Por último, ratificamos que as informações referentes ao desempenho físico desta ação nas Regiões de Integração, durante o exercício de 2023, estão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa*.

OBJETIVO: Prover a Governabilidade do Poder Executivo.

2.3.4.3. Ação 7552. Construção e Conservação de Imóveis Públicos Estaduais.

Considerando que as edificações públicas são suporte físico para a prestação de serviços públicos e que as mesmas possuem um valor social fundamental, assegurar a integridade das edificações, mantendo-as em condições adequadas de forma a atender as exigências de seus usuários é um dos propósitos da *Ação 7552. Construção e Conservação de Imóveis Públicos Estaduais*.

Originalmente, esta ação é programada pela Seop para atender apenas o município de Belém na Região Guajará. No entanto, no decorrer do ano de 2023, houve dispêndios financeiros relacionados a obras executadas, através de destaque orçamentário, em outras regiões de integração.

Para atender esta ação, foi programado um orçamento de R\$ 4.491.998,00¹, o qual, foi suplementado em R\$ 16.518.186,88 para executar com eficiência a necessidade dos municípios/órgãos atendidos por esta ação. Desta forma, o valor realizado na *Ação 7552. Construção e Conservação de Imóveis Públicos Estaduais* durante o ano de 2023 foi de R\$ 19.457.816,78².

A tabela abaixo, apresenta a dotação inicial, dotação atualizada e despesa realizada por grupo de despesa, considerando o desenvolvimento desta ação tanto no município planejado para o ano de 2023, quanto nos municípios não planejados.

Por conta do Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) não estar com as informações compatibilizadas com o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Pará (SIAFE), não foi possível a Seop informar a despesa realizada por Região de Integração, como feito nos relatórios de gestão anteriores.

AÇÃO 7552. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS DESEMPENHO FINANCEIRO 2023			
GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESA REALIZADA (R\$)
INVESTIMENTOS	4.021.998,00	20.930.234,88	19.401.181,33
ODC	470.000,00	79.950,00	56.635,45
TOTAL	4.491.998,00	21.010.184,88	19.457.816,78

FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – SISTEMA BO

Este aumento no orçamento justifica-se, principalmente, pela limitação do teto orçamentário disponibilizado à Seop para o exercício de 2023, o qual ficou abaixo da real

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

² FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (SISTEMA BO) – DEZEMBRO/2023.

necessidade para o desenvolvimento da ação, e pela assistência aos municípios que não estavam programados (demandas espontâneas) para serem atendidos durante o ano de 2023.

Devido a esta situação, houve a necessidade de atualizar a dotação inicial, conforme demonstrado na tabela acima, causando a divergência *Orçamento Planejado X Orçamento Executado* evidenciada no Sistema Integrado de Planejamento – SigPlan.

Outra situação que explica este aumento é o fato de que a programação orçamentária estabelecida para o desenvolvimento da *Ação 7552. Construção e Conservação de Imóveis Públicos Estaduais* durante o exercício de 2023, reflete a situação econômico-financeira do Estado no período de janeiro a agosto de 2022, sendo os reforços orçamentários supridos através da abertura de créditos suplementares, os quais estão previstos na Seção II – Artigo 6º da Lei 9.851 de 12 de janeiro de 2023.

Com relação as demandas espontâneas, o atendimento aos municípios é realizado, em sua maioria, através de recursos oriundos de demandas governamentais ou emendas parlamentares e traduzem-se, tanto na celebração de Convênios de Cooperação, quanto na celebração de contratos de execução direta.

Em 2023, foram atendidos três (03) municípios através da *Ação 7552. Construção e Conservação de Imóveis Públicos Estaduais*, por meio de demanda espontânea. A tabela a seguir, sintetiza a relação dos municípios atendidos pela Seop por região de integração e seus respectivos objetos contratuais, bem como o valor total da obra.

AÇÃO 7552. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS DEMANDAS ESPONTÂNEAS 2023					
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	CONVÊNIO* CONTRATO*	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR DA OBRA (R\$)
01	CARAJÁS	Marabá	CT 36/2023	Executar os reparos de serviços da obra de construção do bloco de saúde - Campos VII – UEPA.	785.103,58
02	GUAJARÁ	Belém	CT 81/2021	Construção e aparelhamento para combustíveis para I comando aéreo regional e instalação de tanques.	1.431.715,55
03		Belém	CT 59/2022	Construção de anexos para I Comando Aéreo Regional Canil GSD Ala 09.	1.833.831,93
04		Belém	CT 54/2022	Construção de subseção de investigação e captura (SSIC) das novas instalações do GSD- BE na Ala 9.	1.192.112,63
05		Belém	CT 001/2023	Implantação da área de estacionamento na sede da Ceasa.	19.358.630,17
06		Belém	CT 149/2022	Construção do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico nas edificações da HABE.	929.532,65
07		Belém	CT 34/2023	Implantação da nova rede de esgoto do HABE, com a instalação da estação de tratamento de esgoto.	1.426.154,61
08		Belém	CT 49/2023	Prestação de serviços comuns de engenharia com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender as necessidades da Seop.	5.491.351,32

Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	CONVÊNIO* CONTRATO*	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR DA OBRA (R\$)
09	MARAJÓ	Breves	CT 135/2022	Construção da Casa da Mulher Brasileira Tipo IV.	1.364.899,46
TOTAL					33.813.331,90

* CONVÊNIO: CV * CONTRATO: CT

Dos municípios atendidos por demanda espontânea, não houve conclusão de obras e, conseqüentemente, a meta física *Obra Realizada* não foi obtida.

No que diz respeito a meta física programada para a *Ação 7552. Construção e Conservação de Imóveis Públicos Estaduais* (01 Obra Realizada), embora não tenha sido alcançada, a execução de nove (09) objetos contratuais em três (03) municípios confirma o desenvolvimento satisfatório da ação no decorrer do ano de 2023.

Por último, ressaltamos que as informações referentes ao desempenho físico desta ação nas regiões de integração, durante o exercício de 2023, estão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa*.

OBJETIVO: Aprimorar o Desenvolvimento de Pessoas.

2.3.4.4. Ação 8887. Capacitação de Agentes Públicos

Um dos fatores principais a ser pretendido quando se almeja uma gestão pública com excelência é, sem dúvida alguma, a busca constante pela melhoria dos serviços públicos. Melhoria esta, que para ser alcançada, cabe aos gestores o papel de aprimorar a execução das políticas públicas voltadas para os servidores públicos, como por exemplo, a valorização do servidor público por meio da da capacitação e desenvolvimento profissional.

Uma gestão de excelência busca incentivar a qualificação dos servidores, oferecendo oportunidades de aprendizado e crescimento, além de incentivar a meritocracia e a avaliação de desempenho (BRAGA, 2021).

Com esta premissa, consta como uma diretriz no PPA 2020/2023 a ação governamental 8887. *Capacitação de Agentes Públicos*, a qual tem como objetivo oportunizar o acesso ao aperfeiçoamento e, por conseguinte, maior eficiência no desenvolvimento das ações institucionais.

Para 2023, a Seop programou o orçamento de R\$ 377.982,00¹ para o desenvolvimento desta ação no município de Belém, Região Guajará. Deste orçamento, houve execução financeira no valor de 23.467,41² o que corresponde a cerca de 6,20% do valor total, conferindo uma execução financeira *Abaixo do Programado*. Esta situação ocorreu devido a maioria dos cursos e treinamentos realizados no exercício de 2023 terem acontecido no Município de Belém.

Quanto ao desempenho físico, a meta estabelecida de 120 agentes capacitados foi ultrapassada em 110, alcançando o quantitativo de 230 agentes capacitados em 2023. Este cenário, garantiu o status de *Acima do Programado* para o desempenho físico da *Ação 8887. Capacitação de Agentes Públicos* no exercício de 2023.

Ressaltamos que as informações referentes a execução desta ação, estão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa* e no campo *Físico*.

Por último, o desenvolvimento desta ação governamental durante o ano de 2023, pode ser conferido na página a seguir, por meio da tabela que sintetiza as principais informações relacionadas as capacitações e treinamentos realizados pelos servidores da Seop.

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

² FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (SISTEMA BO) – DEZEMBRO/2023.

AÇÃO 8887. CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS 2023			
MÊS	DESCRIÇÃO DO CURSO / PALESTRA	CARGA HORÁRIA	Nº SERVIDORES
JANEIRO	Palestra sobre a campanha nacional de Janeiro Branco - Saúde Mental.	02 h	60
	Curso avaliação de bens e imóveis com foco no método evolutivo.	25 h	01
	Curso Mudanças Climáticas e Agricultura – SENAR.	20 h	01
	Curso Nova Lei de Licitações - fase preparatória e contratação direta - ESAP.	12 h	01
MARÇO	Curso "Como fiscalizar com eficiência contratos públicos"-ENAP.	20 h	02
	Curso "Conceitos básicos de hidrologia e drenagem para projetos rodoviários" – ENAP.	30 h	02
	Curso "Infraestrutura econômica e urbana" – ENAP.	08 h	02
	Curso "Conceitos Essenciais sobre patologia em estrutura de concreto" – ENAP.	30 h	01
	Curso "Arquitetura de soluções para transformação digital" – ENAP.	30 h	01
	Curso "Sinalização viária" – ENAP.	30 h	01
	Curso "Avaliação Socioeconômica de Projetos de Infraestrutura" – ENAP.	20 h	01
ABRIL	Palestra "Papo Previdenciário".	04 h	20
	Atividade arquitetura e construção: principais conceitos e aspectos práticos na modalidade EAD.	40 h	01
	Rede Fecomércio RS de Educação - Atividade gestão de projetos.	16 h	01
	REDE FECOMÉRCIO RS DE EDUCAÇÃO - Nova Lei de Licitações: Planejamento e Governança.	25 h	01
	Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei Nº 14.133) – EAD.	20 h	01
	Estudo técnico preliminar avançado para contratação de soluções de TIC.	20 h	01
	Fiscalização de projetos e obras de engenharia.	40 h	01
	Nova Lei de Licitações: visão geral.	10 h	01
	Conceitos básicos de hidrologia e drenagem para projetos Rodoviários.	30 h	01
	Ciclo de capacitação In-Company: A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.	08 h	02
MAIO	Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas.	02 h	02

AÇÃO 8887. CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS 2023			
MÊS	DESCRIÇÃO DO CURSO / PALESTRA	CARGA HORÁRIA	Nº SERVIDORES
JUNHO	Curso de conhecimentos sobre a Língua Brasileira de Sinais.	20 h	02
	Curso de racionalização dos processos de obtenção de alvarás de construção.	10 h	02
	Curso de resiliência climática na infraestrutura de transportes.	40 h	01
JULHO	Jornada Projetista de Excelência / Treinamento Introdutório de Projetos de Prevenção de Combate a Incêndio.	10 h	01
	Curso Boas Práticas para a Modernização dos Códigos de Obras e Edificações.	20 h	02
AGOSTO	CONEX 2023 - Congresso de Excelência em Licitações e Contratações Públicas.	24 h	02
SETEMBRO	Movimentação de Cargas Perigosas.	22 h	03
OUTUBRO	Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização em Sistemas Integrados da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde No Trabalho e Responsabilidade Social-Centro Universitário SENAC.	Em Curso	03
NOVEMBRO	Palestra sobre Saúde Emocional: Ansiedade e os impactos no ambiente de trabalho.	01 h	47
	"O Papel do Estado na Estruturação de Iniciativas Pro-Ambientais e Formação dos Servidores Públicos: Evidências de Práticas Sustentáveis e Aplicações nos ODS.	12 h	03
	- Palestra de Prevenção Contra o Câncer de Mama e Próstata para os Colaboradores - Em alusão ao "Outubro Rosa" e "Novembro Azul".	3 h	55
	Curso Vícios e Erros Grosseiros na Aplicação da Nova Lei de Licitação - Como Evitar, Quando Sanear e Como Resolver a Partir de Precedentes do TCU.	20 h	02
	Curso "Ciclo de Capacitação: A Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos (Sefa) - Módulo 07: Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos.	16 h	02
TOTAL DE SERVIDORES CAPACITADOS			230

OBJETIVO: Prover a Governabilidade do Poder Público

2.3.4.5. Ação 8233. Edição e Publicação de Atos da Administração Pública

Tendo como área de atuação o município de Belém na Região Guajará, para o ano de 2023, a *Ação 8233. Edição e Publicação de Atos da Administração Pública* teve a programação orçamentária no valor de R\$ 168.543,00¹ para o atingimento da meta de 2.000 atos publicados.

Do orçamento programado houve execução financeira de cerca de 84%, o que corresponde a R\$ 141.302,16², estando dentro dos limites orçamentários e financeiros programados para o exercício de 2023, mantendo desta forma o status do desempenho financeiro desta ação *Conforme o Programado*.

No que diz respeito a execução física desta ação governamental, no ano de 2023, foram editados e publicados 2.883 atos administrativos, ultrapassando a meta estipulada em cerca de 45% e conferindo ao desempenho físico desta ação governamental o status de *Acima do Programado*.

Neste sentido, considerando o cenário acima apresentado, a *Ação 8233. Edição e Publicação de Atos da Administração Pública* encerra o exercício de 2023 em concordância com o planejamento físico e financeiro elaborado, além de assegurar a manutenção do Princípio da Publicidade na Administração Pública, assim como a transparência à sociedade.

Por último, ratificamos que as informações referentes a execução desta ação, estão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa* e no campo *Físico*.

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

² FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (SISTEMA BO) – DEZEMBRO/2023.

2.3.4.6. Ação 8238. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

Com objetivo de atender a Seop com infraestrutura computacional e soluções de tecnologia de informação e comunicação, através da *Ação 8238. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação*, é mantido o contrato administrativo nº 04/2023 celebrado entre a Seop e a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará – PRODEPA, cujo objeto é *“Fornecimento de internet através de rede de dados de estado, link de dados, licença de uso de sistemas de globais (Siafer/Simas) IP válido através de NAT, business intelligence web (B.I web) e hospedagem de website, permitir acesso ao mainframe localizado na sede do Prodepa, através de sistemas globais”*.

Para manutenção deste serviço durante o ano de 2023, do orçamento programado (R\$ R\$ 1.306.479,00¹) houve execução financeira no valor de R\$ 958.220,15², o que corresponde a cerca de 73% da dotação orçamentária inicial, garantindo o desempenho financeiro desta ação dentro dos limites programados para o ano de 2023.

Quanto a meta física de um (01) serviço realizado durante o ano de 2023, a continuidade do contrato com a Prodepa possibilitou que produto estabelecido para esta ação governamental pudesse ser obtido.

Sendo assim, considerando o cenário acima apresentado, a *Ação 8238. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação* encerra o exercício de 2023 em concordância com o planejamento físico e financeiro elaborado, confirmando o status de *Conforme o Programado*.

Concluindo, ressaltamos que as informações referentes a execução desta ação, estão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa* e no campo *Físico*.

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

² FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (SISTEMA BO) – DEZEMBRO/2023.

2.3.5. PROGRAMA 1297. MANUTENÇÃO DA GESTÃO

OBJETIVO: Viabilizar a Gestão Administrativa do Estado.

2.3.5.1. Ação 4668. Abastecimento de Unidades Móveis

As ações que integram o Programa Manutenção da Gestão, destinam-se ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental, cuja finalidade maior é prover aos órgãos estaduais os meios administrativos para a implementação e gestão dos programas finalísticos, como é o caso da *Ação 4668. Abastecimento de Unidades Móveis*.

Contemplada nos instrumentos de planejamento da Seop com o orçamento de R\$ 712.701,00¹, a ação é desenvolvida nos municípios de Belém (Região Guajará), Marabá (Região Carajás) e Santarém (Região Baixo Amazonas), tendo como produto *Unidade Abastecida*.

Do orçamento programado, houve execução financeira na ordem de R\$ 328.939,33² o que equivale a cerca de 46% da dotação orçamentária inicial, garantindo o desempenho financeiro desta ação dentro dos limites programados para o ano de 2023.

No que se refere a meta física estabelecida para esta ação no exercício de 2023, foram acordadas as seguintes metas para cada município: município de Belém - 21 unidades abastecidas, município de Marabá - 02 Unidades Abastecidas e município de Santarém - 03 unidades abastecidas.

Ainda com relação a meta física, ressaltamos que no decorrer do ano de 2023, houve redução nos quantitativos estipulados para cada município. Para melhor entendimento, a tabela abaixo apresenta a meta atualizada nos municípios.

AÇÃO 4668. ABASTECIMENTO DE UNIDADES MÓVEIS METAS ATUALIZADAS 2023			
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	META INICIAL	META ATUALIZADA
GUAJARÁ	Belém	21 Unidades Abastecidas	15 Unidades Abastecidas
CARAJÁS	Marabá	02 Unidades Abastecidas	01 Unidade Abastecida
BAIXO AMAZONAS	Santarém	03 Unidades Abastecidas	02 Unidades Abastecidas

Apesar da redução dos quantitativos estipulados para cada município, manteve-se o atendimento com qualidade, conforto e segurança, além de contribuir com a Secretaria para a contenção dos gastos.

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

² FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (SISTEMA BO) – DEZEMBRO/2023.

Sendo assim, a Seop discorda quanto ao status de *Merece Atenção* atribuído a esta ação governamental pelo SigPlan. A redução das metas, além de ter sido um fator positivo para contenção das despesas, em nada prejudicou ao desenvolvimento da ação nos referidos municípios.

Feitas as devidas ponderações, a Seop considera que o desempenho físico e financeiro da *Ação 4668. Abastecimento de Unidades Móveis*, encerra o exercício de 2023 com o status de *Conforme o Programado*.

Finalizando, ratificamos que as informações referentes a execução desta ação, estão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa* e no campo *Físico*.

2.3.5.2. Ação 8311. Concessão de Auxílio Alimentação

Dentro de ações que têm como característica principal prover os meios administrativos para implementação dos programas finalísticos, a *Ação 8311. Concessão de Auxílio Alimentação* propicia ao servidor público estadual receber este benefício para subsidiar suas despesas com refeição durante sua jornada de trabalho.

Programada para ser desenvolvida nos municípios de Belém (Região Guajará), Marabá (Região Carajás) e Santarém (Região Baixo Amazonas), em 2023, a referida ação recebeu orçamento no valor de R\$ 1.939.354,00¹. Deste orçamento, houve execução financeira na ordem de R\$ 1.936.010,91², o que equivale a quase 100% do orçamento programado.

Quanto a execução física, esta ação governamental tem como produto a ser obtido *Servidor Beneficiado*. Para o ano de 2023, foi programado o número de servidores (meta física) a serem beneficiados com a implementação desta ação em cada município, a saber: município de Belém, 240 servidores beneficiados; município de Marabá, 03 servidores beneficiados; município de Santarém, 02 servidores beneficiados.

Entretanto, ressaltamos que no decorrer do ano de 2023, houve redução nos quantitativos estipulados para os municípios de Belém e Marabá, fazendo com que a meta física fosse atualizada pela média obtida no ano. Para melhor entendimento, na página a seguir encontra-se uma tabela que consolida a meta atualizada nos municípios.

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

² FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (SISTEMA BO) – DEZEMBRO/2023.

AÇÃO 8311. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO METAS ATUALIZADAS 2023			
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	META INICIAL	META ATUALIZADA
GUAJARÁ	Belém	240 servidores beneficiados	148 servidores beneficiados
CARAJÁS	Marabá	03 servidores beneficiados	01 servidor beneficiado

Esclarecemos que estas variações no quantitativo dos servidores ocorrem devido a exonerações, concessão de licença prêmio, concessão de aposentadoria, licença saúde após 90 dias, dentre outros afastamentos.

Neste sentido, a Seop discorda quanto ao status de *Merece Atenção* atribuído a esta ação governamental pelo SigPlan nas regiões de integração Guajará e Carajás. A redução das metas, em nada prejudicou ao desenvolvimento da ação nos referidos municípios.

Feitas as devidas ponderações, a Seop considera que o desempenho físico e financeiro da *Ação 8311. Concessão de Auxílio Alimentação*, encerra o exercício de 2023 com o status de *Conforme o Programado* em todas as Regiões de Integração em que atua.

Ratificamos que as informações referentes a execução desta ação, estão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa* e no campo *Físico*.

2.3.5.3. Ação 8312. Concessão de Auxílio Transporte

Com o objetivo de propiciar ao servidor público estadual receber o benefício de auxílio transporte para custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, nos deslocamentos realizados pelo servidor de sua residência para o local de trabalho e vice-versa, foi criada a *Ação 8312. Concessão de Auxílio Transporte*.

Presente nos municípios de Belém (Região Guajará) e Marabá (Região Carajás), para o desenvolvimento desta ação durante o ano de 2023, a Seop programou o orçamento de R\$ 254.821,00¹. Deste valor, houve execução financeira de R\$ 205.033,02² correspondendo a cerca de 80% do orçamento programado, o que implica em um desempenho financeiro dentro dos limites programados para o ano de 2023.

Quanto a execução física, esta ação governamental tem como produto a ser obtido *Servidor Beneficiado*. Para o ano de 2023, foi programado o número de servidores (meta física) a serem beneficiados com a implementação desta ação em cada município, a saber: município de Belém, 244 servidores beneficiados e município de Marabá, 01 servidor beneficiado.

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

² FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (SISTEMA BO) – DEZEMBRO/2023.

No entanto, no decorrer do ano de 2023, houve redução no quantitativo estipulado para o município de Belém, fazendo com que a meta física fosse atualizada pela média obtida no ano. Sendo assim, a meta física atualizada para o município de Belém é de 138 servidores beneficiados.

Esclarecemos que estas variações no quantitativo dos servidores ocorrem devido a exonerações, concessão de licença prêmio, concessão de aposentadoria, licença saúde após 90 dias, dentre outros afastamentos.

Neste sentido, a Seop discorda quanto ao status de *Merece Atenção* atribuído a esta ação governamental pelo SigPlan na região de integração Guajará, haja vista que, a redução da meta, em nada prejudicou ao desenvolvimento da ação no município de Belém.

Feitas as devidas ponderações, a Seop considera que o desempenho físico e financeiro da *Ação 8312. Concessão de Auxílio Transporte*, encerra o exercício de 2023 com o status de *Conforme o Programado* em todas as regiões de integração em que atua.

Ratificamos que as informações referentes a execução desta ação, estão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa* e no campo *Físico*.

2.3.5.4. Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas

A importância da manutenção dos contratos administrativos para gestão governamental traduz-se pelo desenvolvimento da *Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas*, a qual tem como produto a ser obtido o *Contrato Mantido*.

Para o ano de 2023, a Seop se propôs manter 21 contratos no município de Belém (Região Guajará), 03 contratos no município de Marabá (Região Carajás) e 02 contratos no município de Santarém (Região Baixo Amazonas) com o orçamento programado no valor de R\$ 9.874.700,00¹.

Do valor programado, houve execução financeira na ordem de R\$ 8.804.926,41² o que corresponde a 89% do orçamento planejado para o desenvolvimento desta ação, mantendo o desempenho financeiro dentro do limite admissível para o ano de 2023.

Quanto a execução física desta ação governamental, foram mantidos os contratos estipulados para cada município, garantindo o pleno funcionamento da Seop além de contribuir com o Governo do Estado na viabilização da gestão administrativa.

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

² FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (SISTEMA BO) – DEZEMBRO/2023.

Por fim, feitas as devidas ponderações, a Seop considera que o desempenho físico e financeiro da *Ação 8338. Operacionalização das Ações Administrativas*, encerra o exercício de 2023 com o status de *Conforme o Programado* em todas as regiões de integração em que atua.

Novamente, ressaltamos que as informações referentes a execução desta ação, estão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa* e no campo *Físico*.

2.3.5.5. Ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos

Ação cujo objetivo é promover a gestão de recursos humanos, foi desenvolvida no ano de 2023 nos Municípios de Belém (Região Guajará), Marabá (Região Carajás) e Santarém (Região Baixo Amazonas) de modo a garantir a remuneração dos servidores que desempenham suas atividades nos respectivos municípios.

Do orçamento programado no valor de R\$ 12.854.605,00¹, houve execução financeira na ordem de R\$ 11.040.449,68² correspondendo a 87% do valor total e mantendo o desempenho financeiro dentro do limite admissível, ou seja, assegurando a eficiente locação dos recursos financeiros.

Quanto a execução física, esta ação governamental tem como produto a ser obtido *Servidor Remunerado*. Em 2023, o número de servidores programados para serem remunerados com a implementação desta ação no município de Belém foi de 240 servidores remunerados, no município de Marabá 03 servidores remunerados e no município de Santarém 02 servidores remunerados.

Entretanto, ressaltamos que no decorrer do ano de 2023, houve redução nos quantitativos estipulados para os municípios de Belém e Marabá, fazendo com que a meta física fosse atualizada pela média obtida no ano. Para melhor entendimento, elaboramos a tabela abaixo que consolida a meta atualizada nos municípios.

AÇÃO 8339. OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS METAS ATUALIZADAS 2023			
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	META INICIAL	META ATUALIZADA
GUAJARÁ	Belém	240 servidores remunerados	179 servidores remunerados
CARAJÁS	Marabá	03 servidores remunerados	01 servidor remunerado

Esclarecemos que estas variações no quantitativo dos servidores ocorrem devido a exonerações, licença saúde após 90 dias, dentre outros afastamentos. No caso do município

¹ FONTE: SIGPLAN MÓDULO ORÇAMENTO - RELATÓRIO GERENCIAL CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (2023).

² FONTE: RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (SISTEMA BO) – DEZEMBRO/2023.

de Belém, a meta estabelecida anteriormente servidores levava em consideração novas contratações através de concurso público, o que não foi possível acontecer no exercício de 2023.

Neste sentido, a Seop discorda quanto ao status de *Merece Atenção* atribuído a esta ação governamental pelo SigPlan nas regiões de integração Guajará e Carajás. A redução das metas, em nada prejudicou ao desenvolvimento da ação nos referidos municípios.

Feitas as devidas ponderações, a Seop considera que o desempenho físico e financeiro da *Ação 8339. Operacionalização das Ações de Recursos Humanos*, encerra o exercício de 2023 com o status de *Conforme o Programado* em todas as regiões de integração em que atua.

Mais uma vez, ressaltamos que as informações referentes a execução desta ação, estão devidamente registradas no Sistema Integrado de Planejamento (SigPlan) - Módulo Monitoramento e Avaliação de Programa, no campo *Informação Qualitativa* e no campo *Físico*.

CAPÍTULO III

O QUE VAMOS FAZER EM 2024?

3.1. PERSPECTIVAS DE PROJETOS PARA O ANO DE 2024

Neste capítulo, a Seop informa os principais projetos programados para serem implementados no ano de 2024. Os projetos em questão, são todos relacionados a obras de infraestrutura urbana de grande projeção tanto no cenário estadual, quanto no cenário nacional.

Tratam-se de projetos que vão melhorar a qualidade de vida da população beneficiada gerar desenvolvimento social, empregos, aquecer a economia local e desta forma, contribuir para melhoria da vida de todos os paraenses.

São 13 projetos distribuídos em cinco (05) municípios que integram quatro (04) regiões de integração do Pará. Dentre estes projetos, destacam-se os que estão relacionados com a COP 30, todos devidamente identificados na tabela abaixo. Ao todo são seis (06) projetos no valor estimado de R\$ 746.658.901,18 que equivalem a 53% do valor total estimado para a execução das obras.

Com investimento total em torno de R\$ 1.409.066.727,62¹, estes projetos poderão ser conferidos na tabela abaixo, por área de atuação, e com o custo estimado para cada projeto.

PROJETOS PROPOSTOS PARA SEREM IMPLEMENTADOS NO ANO DE 2024				
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DO PROJETO	VALOR ESTIMADO (R\$)
01	GUAJARÁ	Belém	Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba – Canal Caraparu.	124.330.461,33
02		Belém	Saneamento e urbanização da Bacia do Canal Mártir, urbanização, acesso viário, alargamento e retificação do Canal do Murutucu.	195.823.931,24
03		Belém	COP 30: Reforma do canal da avenida Tamandaré e construção do parque Linear Tamandaré.	156.936.600,47
04		Belém	COP 30: Reforma do canal da avenida Visconde de Souza Franco e construção do Parque Linear.	316.218.109,88
05		Belém	COP 30: Conservação e zeladoria urbana em vias públicas que compõem as bacias hidrográficas urbanizadas.	104.516.215,77
06		Belém	COP 30: Aquisição de equipamentos de inteligência urbana.	135.825.272,98
07		Belém	COP 30: Adequação dos Canais do Bengui, Nova Marambaia e Rua das Rosas.	127.198.116,16
08		Belém	COP 30: Duplicação da Rua da Marinha.	202.965.234,12
09		Belém	COP 30: Execução da Perna Sul da Rua da Marinha.	160.000.000,00
10		Belém	COP 30: Execução do Sistema Viário para Vias Inteligentes.	260.000.000,00

¹ FONTE: DIRETORIA TÉCNICA (DITEC) – SEOP.

PROJETOS PROPOSTOS PARA SEREM IMPLEMENTADOS NO ANO DE 2024				
Nº	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DO PROJETO	VALOR ESTIMADO (R\$)
11	GUAJARÁ	Belém	Construção do núcleo de ensino, pesquisa e atendimento da Uepa.	53.318.316,38
12		Marituba	Reforma e ampliação do complexo esportivo.	12.109.907,15
13	BAIXO AMAZONAS	Juruti	Reforma e ampliação do Centro Cultural deputado José Priante – Tribódromo.	57.319.523,76
14		Santarém	Reforma e ampliação do Estádio Colosso do Tapajós.	199.998.652,79
15	GUAMÁ	Castanhal	Construção do Centro de Convenções.	143.264.102,30
16	RIO CAETÉ	Salinópolis	Requalificação das barracas da orla da Praia do Atalaia.	162.890.492,74
TOTAL VALOR ESTIMADO				2.412.714.937,07